

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή
--

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ, η από 10-06-2020 εισήγηση- υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 47/2018 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Με την αριθμό 43/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1186/26613/26-02-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 22/19 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ».

Την 12-04-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 15024 σύμβαση για ποσόν 355.065,06€ με το Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 09-10-2019.

Με την αριθ. 354 /2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 07-01-2020.

Με την αριθ. 523/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 05-07-2020.

Με την αριθ. 152/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 33366/31-08-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου, ζητά παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-12-2020

(ενενήντα δύο ημέρες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη μη αποπεράτωση των επεμβάσεων της ΔΕΗ στο χώρο του κυκλικού κόμβου της ΜΕΡΥΠ.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου, λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη μη αποπεράτωση των επεμβάσεων της ΔΕΗ στο χώρο του κυκλικού κόμβου της ΜΕΡΥΠ και αναμονής έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά ενενήντα δύο ημέρες ήτοι μέχρι 31-12-2020.

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» κατά ενενήντα δύο ημέρες ήτοι μέχρι 31-12-2020.

Λαμία - - 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λαμία - - 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προς

Τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Κ. Καραϊσκό

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθ. 47/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 614.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Με την αριθμό 43/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1186/26613/26-02-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 22/19 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ».

Με την αριθ. 354 /2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 07-01-2020.

Με την αριθ. 523/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 05-07-2020.

Με την αριθ. 152/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα ημέρες ήτοι μέχρι 30-09-2020.

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 33366/31-08-2020 αίτησή του, ο εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ του έργου, ζητά παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 31-12-2020 (ενενήντα δύο ημέρες), λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη μη αποπεράτωση των επεμβάσεων της ΔΕΗ στο χώρο του κυκλικού κόμβου της ΜΕΡΥΠ.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου από τη μη αποπεράτωση των επεμβάσεων της ΔΕΗ στο χώρο του κυκλικού κόμβου της ΜΕΡΥΠ και αναμονής έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά ενενήντα δύο ημέρες ήτοι μέχρι 31-12-2020.

Λαμία 14-09-2020
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 14-09-2020
Ο προϊστάμενος τμήματος

Λαμία 14-09-2020
Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός