

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

Υπόμνημα – Εισήγηση  
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

τον Δήμαρχο κ. Καραϊσκό Ευθύμιο

**ΘΕΜΑ:** Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2017 μελέτη προϋπολογισμού 228.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 89/17-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΤΖ7ΛΗ-9ΗΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2019ΕΠ05610001.
3. Με την αρ. 236/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΣΕΩΛΚ-ΔΩΓ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αρ. 377/2019 (ΑΔΑ:6ΙΒ0ΩΛΚ-4Σ9) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8298/224809/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΟΡ10-2ΝΓ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
5. Η αρ. 8664/20-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006317788) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 106.278.06 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 8726/20-02-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 10464/10-03-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 11096/05-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΖΟΩΛΚ-ΘΣΚ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου.
9. Με την αρ. 39479/6-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα ημέρες.
10. Με το αρ. 2168/16-10-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-01-2021.

#### 2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 7) του Ν.4412/2016 διότι τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της

επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας έχουν καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν εντός του μηνός Φεβρουαρίου του 2020 και παρουσίασαν σημαντική καθυστέρηση κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Για τον ίδιο λόγο, καθυστέρηση προκαλείται και κατά τους πρόσφατους μήνες που εκτελούνται εργασίες τελειωμάτων οι οποίες προϋποθέτουν συνύπαρξη στο εργοτάξιο πολλών εργαζομένων διαφορετικών ειδικοτήτων γεγονός που δεν είναι εφικτό στον επιθυμητό βαθμό λόγω των μέτρων αποστασιοποίησης.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 14-01-2021 για το έργο «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».

Λαμία, 16 – 10 – 2020  
Ο Συντάξας

Λαμία, 16 – 10 – 2020  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ:** Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου».

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2017 μελέτη προϋπολογισμού 228.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 89/17-01-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΤΖ7ΛΗ-9ΗΖ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2019ΕΠ05610001.
3. Με την αρ. 236/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΣΕΩΛΚ-ΔΩΓ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αρ. 377/2019 (ΑΔΑ:6ΙΒ0ΩΛΚ-4Σ9) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8298/224809/30-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΝΓΟΡ10-2ΝΓ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
5. Η αρ. 8664/20-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006317788) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 106.278.06 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 8726/20-02-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 10464/10-03-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 11096/05-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΖΟΩΛΚ-ΘΣΚ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του υπόψη έργου.
9. Με την αρ. 39479/6-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα ημέρες.
10. Με το αρ. 2168/16-10-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 14-01-2021.

#### 2. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 7) του Ν.4412/2016 διότι τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της

επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας έχουν καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών. Οι εργασίες ξεκίνησαν εντός του μηνός Φεβρουαρίου του 2020 και παρουσίασαν σημαντική καθυστέρηση κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Για τον ίδιο λόγο, καθυστέρηση προκαλείται και κατά τους πρόσφατους μήνες που εκτελούνται εργασίες τελειωμάτων οι οποίες προϋποθέτουν συνύπαρξη στο εργοτάξιο πολλών εργαζομένων διαφορετικών ειδικοτήτων γεγονός που δεν είναι εφικτό στον επιθυμητό βαθμό λόγω των μέτρων αποστασιοποίησης.

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 14-01-2021 για το έργο «Προσθήκη κατ' επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».

Λαμία,        –        – 2020  
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

---

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία .....  
Ο Πρόεδρος