

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 43/2017 μελέτη προϋπολογισμού 9.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 403/2018 (ΑΔΑ: 69Ρ3ΩΛΚ-5Ξ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 12-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 364/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΖΘΩΛΚ-Δ3Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία P. & C. DEVELOPMENT S.A..
4. Η αρ. 13470/27-03-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006489245) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 4.381.494,60€ με ΦΠΑ με συνολική προθεσμία περαίωσης οκτακόσιες πενήντα (850) ημερολογιακές ημέρες, ενδεικτική τμηματική προθεσμία ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα του έργου τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ενδεικτική τμηματική προθεσμία ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από χάλυβα της στέγασης του έργου τριακόσιες (500) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Με την αρ. 1793/18-01-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα του έργου κατά εκατόν εξήντα (160) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-06-2021 και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την 31-12-2022.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριληφθεί στο χρονοδιάγραμμα του έργου το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την επικαιροποίηση της στατικής μελέτης του φέροντα οργανισμού του έργου.

Επιπλέον, προτείνεται ίσου χρονικού διαστήματος παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου διότι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα του έργου είναι κρίσιμο χρονικό σημείο που καθορίζει και την ολοκλήρωση των επόμενων φάσεων κατασκευής του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας» κατά εκατόν εξήντα (160) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-06-2021 και

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την 31-12-2022.

Λαμία, 19 – 01 – 2021  
Ο συντάξας

Λαμία, 19 – 01 – 2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός