

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας».

A. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 81/2018 μελέτη προϋπολογισμού 489.244,37 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 2655/05-11-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΕΖ7ΛΗ-0Ψ6) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5041835 και κωδικό έργου 2019ΕΠ05610017.
3. Με την αρ. 299/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΠΩΩΛΚ-Ω1Β) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αρ. 451/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΔΑΩΛΚ-ΘΤΑ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Ν.& Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Η απόφαση αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 197927/29-10-2020 (ΑΔΑ: 66ΒΙΟΡ10-Φ2Η) απόφαση Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
5. Η αρ. 23797/14-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008758494) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 236.435,35 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 23948/15-06-2021 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.
7. Με το αρ. 25508/07-07-2021 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
8. Με την αρ. 25999/28-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ7ΨΩΛΚ-ΩΓΩ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών του έργου.
9. Με την αρ. 39329/29-09-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα ημέρες.
10. Με το αρ. 2612/18-11-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 08-02-2022.

B. Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 διότι :

- i) τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας έχουν καθυστερήσει την παραγωγή και παράδοση υλικών. Δεδομένου ότι σύνολο του έργου αφορά ενσωμάτωση έτοιμων προϊόντων όπως κουφώματα, υαλοπίνακες, φωτιστικά, η επίπτωση των καθυστερήσεων αυτών στην πρόοδο των εργασιών είναι σημαντική
- ii) Οι εκτέλεση των εργασιών προκαλεί μεγάλη όχληση στη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος με αποτέλεσμα να απαιτούνται χρονοβόρες καθημερινές διαδικασίες εγκατάστασης και απομάκρυνσης εργοταξίου σε περιορισμένη έκταση του έργου προκειμένου να περιοριστεί η όχληση και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών. Για το λόγο αυτό, ενδείκνυται η εκτέλεση των εργασιών κατά τη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας του σχολείου για συνεχόμενες ημέρες αργιών ή διακοπών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 08-02-2022 για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Λαμία, 18 – 11 – 2021
Ο Συντάξας

Λαμία, 18 – 11 – 2021
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός