

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την εργολαβία της Κ/Ε Γώγος Παναγιώτης - Αλεξόπουλος Θεόδωρος των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου "Κατασκευή γηπέδων 5Χ5" του Δήμου Λαμιέων.

Οι υπογεγραμμένοι :

1. Μακρυγιάννη Αγγελική, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων
2. Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων
3. Καρτσιώτης Ανέστης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων

που αποτελούμε, με βάση την με αριθμό 855/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων και με ΑΔΑ: 6Η8ΔΩΛΚ-Π1Ψ, την επιτροπή οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών αφού μεταβήκαμε την 24.2 του μήνα Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) στο τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 16/12/2020 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου αυτού Μυλωνής Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ της ΤΥΔΛ νόμιμα θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξιας κ. Γώγου Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 3669/2008.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Είδος Μονάδας	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΠΟΥΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΙΣΗΣ	Εκτελεσθείσες	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	Ομάδα Χωματοουργικά				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1.393,43	1.393,43	ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & 43%
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m3	1.403,80	1.403,80	ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ & 80%
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	1.403,80	1.403,80	ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ & 80%
	Ομάδα Τεχνικά Έργα				
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	163,45	163,45	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & 45%
5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	220,00	220,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	kg	14.677,97	14.677,97	ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & 97%
	Ομάδα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	3.112,00	3.112,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	3.112,00	3.112,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ
9	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	3.112,00	3.112,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ
	Ομάδα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
10	Περίφραξη εξωτερική	m	474,40	474,40	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & 40%
11	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	m2	3.112,00	3.112,00	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ
12	Προμήθεια και τοποθέτηση εσίων	τεμ.	8,00	8,00	ΟΚΤΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Το έργο εκτελέσθηκε με εργολαβία με την αριθμ. **112/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 10/04/2019 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και με αριθμ. πρωτ. 2628/63225/02-05-19

με ΑΔΑ: ΩΕΠΤΟΡ10-2Κ7 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς και αφορά την εκτέλεση του παραπάνω έργου και το με αριθμό **33945/27-08-2019** Συμφωνητικό.

2. Με αρχική έγκριση - πίστωση **228.877,77€** με Φ.Π.Α., δαπανήθηκαν **228.877,29€** με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τον 6ο λογαριασμό και πιστοποίηση εργασιών, δηλαδή μείωση σε σχέση με την αρχική έγκριση - πίστωση κατά το ποσό των 0,48€ που είναι αποκλιστικά δαπάνη αναθεώρησης.

3. Η πίστωση του έργου προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους.

4. Με τη παραπάνω δαπάνη έγινε η κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5, εντός οικισμού, στις ΤΚ ΛΑΔΙΚΟΥ, ΤΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ και ΤΚ ΛΥΓΑΡΙΑΣ .

5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

6. Υποβλήθηκε ΦΑΥ - ΣΑΥ κατασκευής με συντονιστή Ασφαλείας τον κ. Γώγο Παναγιώτη Πολ. Μηχ/κο, σύμφωνα με το ΦΑΥ - ΣΑΥ μελέτης.

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

8. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση την τελική επιμέτρηση, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την επιβλέπουσα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.

9. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται, ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες της έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσαι.

10. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, επεβλήθηκαν από τα πράγματα σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο όπως έχουν.


11. Δεν υπάρχουν απολογιστικές από τον ανάδοχο.

12. Η προθεσμία περατώσεως προβλεπόταν σε διακόσιες σαράντα ημέρες (240) σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ, ήτοι μέχρι **22/04/2020**. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις **27/08/2019** με την υπογραφή της σύμβασης. Στο έργο δόθηκαν παρατάσεις έως **20/10/2020**. Η περαίωση συντελέσθηκε την **19/10/2020**, δηλαδή εμπρόθεσμα.


13. Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίστηκαν οι δέκα πέντε μήνες (15) η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την **19/10/2020** προτείνουμε όπως, λόγω του διαρρεύσαντος από την αποπεράτωση χρόνου και του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα (αντίγραφα).


ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

1 
Μακρυγιάννη Αγγελική,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,
Δήμου Λαμιέων


2 
Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ, Δήμου Λαμιέων

3 
Καρτσιώτης Ανέστης, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ


ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κ/ΕΙΑ

Εγκρίθηκε
Με την αριθμ.αποφασή μας