

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την εργολαβία του Γώγου Παναγιώτη των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης" του Δήμου Λαμιέων.

Οι υπογεγραμμένοι :

1. Μακρυγιάννη Αγγελική, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων
2. Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων
3. Καρτσιώτης Ανέστης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων

που αποτελούμε, με βάση την με αριθμό 856/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων και με ΑΔΑ: ΩΘ62ΩΛΚ-ΣΣΜ, την επιτροπή οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών αφού μεταβήκαμε την του μήνα Ιανουαρίου, ημέρα του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) στο τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 11/12/2020 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου αυτού Μυλωνής Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ΤΥΔΛ νόμιμα θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία και του αναδόχου Γώγου Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 3669/2008.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Είδος Μονάδας	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΠΟΥΠΟΛΟ-ΠΙΣΘΕΙΣΗΣ	Εκτελεσθείσες	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	Ομάδα Χωματοουργικά				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	340,00	340,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m3	850,00	850,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	850,00	850,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
	Ομάδα Τεχνικά Έργα				
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	203,93	203,93	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ & 93%
5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	125,00	125,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	kg	3.775,60	3.775,60	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & 60%
	Ομάδα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
9	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
	Ομάδα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
10	Περίφραξη εξωτερική	m	120,00	120,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
11	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
12	Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
	Ομάδα Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
13	ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ

14	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W	τεμ.	8,00	8,00	ΟΚΤΩ
15	ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΙΣΤΟΥ	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
16	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 ATM, Φ75mm	m	130,00	130,00	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ
17	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	15,00	15,00	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
18	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒ. 2 1/2"	m	7,00	7,00	ΕΠΤΑ
19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΤΡΙΠ 3x2,5 mm ²	m	92,00	92,00	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
20	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ ΠΕΝΤΑΠ. 5x4mm ²	m	28,00	28,00	ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
21	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ ΠΕΝΤΑΠ. 5x6 mm ²	m	105,00	105,00	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ
22	ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25 mm ²	m	124,91	124,91	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ & 91%
23	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 30x30 εκ.	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
24	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ	τεμ.	1,00	1,00	ΈΝΑ
25	ΠΙΛΕΡ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 3x25 A	τεμ.	1,00	1,00	ΈΝΑ
26	ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΗ ΜΑΧΙ GRAF	τεμ.	1,00	1,00	ΈΝΑ
27	ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
28	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ	τεμ.	1,00	1,00	ΈΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία με την αριθμ. **228/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 25/7/2019 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και με αριθμ. πρωτ. 5246/142183/27-08-19 με ΑΔΑ: ΨΞΨ2ΟΡ10-Ρ99 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς και αφορά την εκτέλεση του παραπάνω έργου και το με αριθμό **42288/16-10-2019** Συμφωνητικό.
2. Με αρχική έγκριση - πίστωση **70.619,62 €** με Φ.Π.Α., δαπανήθηκαν **70.597,27 €** με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τον 5ο λογαριασμό και πιστοποίηση εργασιών, δηλαδή μείωση σε σχέση με την αρχική έγκριση - πίστωση κατά το ποσό των 22,34€ που είναι αποκλιστικά δαπάνη αναθεώρησης.
3. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων Κ.Α.30.7326.0041.
4. Με τη παραπάνω δαπάνη έγινε η κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης.
5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

.....

6. Υποβλήθηκε ΦΑΥ - ΣΑΥ κατασκευής με συντονιστή Ασφαλείας τον κ. Γώγο Παναγιώτη Πολ. Μηχ/κο, σύμφωνα με το ΦΑΥ - ΣΑΥ μελέτης.

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

.....

8. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση την τελική επιμέτρηση, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν.

9. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται, ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες της έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσαι.

10. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διάφορων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, επεβλήθησαν από τα πράγματα σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο όπως έχουν.

11. Δεν υπάρχουν απολογιστικές από τον ανάδοχο.





12. Η προθεσμία περατώσεως προβλεπόταν σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ, ήτοι μέχρι **12/04/2020**. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις **16/10/2019** με την υπογραφή της σύμβασης. Στο έργο δόθηκαν παρατάσεις έως **10/10/2020**. Η περαίωση συντελέσθηκε την **09/10/2020**, δηλαδή εμπρόθεσμα.


13. Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίστηκαν οι δέκα πέντε μήνες (15) η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την **09/10/2020** προτείνουμε όπως, λόγω του διαρρέυσαντος από την αποπεράτωση χρόνου και του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα (αντίγραφα).

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ


1 Μακρυγιάννη Αγγελική,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,
Δήμου Λαμιέων

2 Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ, Δήμου Λαμιέων 

3 Καρτσιώτης Ανέστης, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων 

Εγκρίθηκε

Με την αριθμ.αποφασή μας

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ



ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

