



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ».

ΧΡΗΣΗ: 2016 - 2020

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» του Δήμου Λαμιέων από τον ανάδοχο ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε..

Οι υπογραφόμενοι

1. Μυλωνής Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
2. Αντωνοπούλου Όλγα - Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3. Λέτσος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

που αποτελούμε με βάση την αρ. 16/2022 (ΑΔΑ:9ΟΘΠΩΛΚ-Χ07) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», αφού μεταβήκαμε την 26./01./2022, ημέρα της εβδομάδας ...Τετάρτη..., στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο την 21-09-2020 ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα Μηχανικό Καρτσιώτη Ανέστη την 16-09-2020 και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων την 20-10-2020, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Μον. Μέτρ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤ.	ΕΚΤΕΛΕΣ- ΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤ.	Ολογράφως
<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>						
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	1	m3	8000,00	8000,00	ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	m3	2884,34	2884,34	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3	m2	21702,20	21702,20	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
<u>1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</u>						
1	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος.	N.T.1	m3	2642,183	2642,183	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	N.T.2	m3	16,00	16,00	ΔΕΚΑ ΕΞΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για το έργο συντάχθηκε η αρ. 13/2016 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε. του Δήμου Λαμιέων.
2. Με την αρ. 376/2016 (ΑΔΑ:ΩΥ05ΩΛΚ-MEE) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52.00%.
3. Η αρ. 54795/27-09-2016 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:16SYMV005163964) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.800,00€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

CF \$ 3

4. Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) έως την 23/7/2017 με την αρ. 160/2017 (ΑΔΑ:7ΑΒΥΩΛΚ-ΖΟ8) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου β) έως την 20/12/2017 με την αρ. 361/2017 (ΑΔΑ:7ΙΡ7ΩΛΚ-ΑΤΑ) Απόφαση Δ.Σ. γ) έως την 29/5/2018 με την αρ. 65/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΡΩΛΚ-ΒΥ0) Απόφαση Δ.Σ.
5. Με την αρ. 17747/7-5-2018 Απόφασης της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων έγινε αποδεκτή η αρ. 17747/26-4-2018 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε.
6. Με την αρ. 43575/24-10-2019 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών χωρίς απαίτηση αποζημίωσης μετά το αρ. 27160/3-7-2019 αίτημα της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.
7. Για το έργο εγκρίθηκαν επιπλέον οι εξής παρατάσεις: α) με την αρ. 487/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΚΨΩΛΚ-25Ε) Απόφαση Δ.Σ. έως την 20/3/2020 β) με την αρ. 103/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΤΗΩΛΚ-Ξ6Λ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 18/06/2020 γ) με την αρ. 122/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΞΙΩΛΚ-4ΦΒ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 16/9/2020.
8. Με την αρ. 46695/06-12-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση.
9. Με την αρ. 1570/03-02-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η 2^η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου.
10. Ο 1ος Α.Π.Ε. – 1^η Συμπληρωματική σύμβαση – 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας σύμφωνα με το αρ. πρακτικού: 1/2020 θέμα 9ο και με την αρ. 172/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ9ΩΛΚ-ΗΗΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Λαμιέων, για συνολικό ποσό 78.278,78 ΕΥΡΩ (εργασία με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 63.128,05 ΕΥΡΩ χωρίς το ΦΠΑ 24%.
11. Η αρ. 18446/25-05-2016 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006756470) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 25.478,78€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών.
12. Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αρ. 265/2020 (ΑΔΑ: ΩΓ96ΩΛΚ-ΙΓ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Λαμιέων με, για συνολικό ποσό 78.278,78 ΕΥΡΩ (εργασία με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 63.128,05 ΕΥΡΩ χωρίς το ΦΠΑ 24%.
13. Με την αρ. 22338/02-07-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση του έργου.
14. Με την αρ. 30257/12-08-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η 4^η Αναλυτική Επιμέτρηση του Έργου.
15. Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 16-09-2020 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.
16. Με την αρ. 36758/20-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
17. Με την παραπάνω δαπάνη έγιναν εργασίες που αφορούν την αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα και την κατασκευή υπόβασης και βάσης από 3Α για μελλοντική έδραση νέου συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα Καλυβίων, Γαλανείκων και στον αύλειο χώρο πρώην σχολείου Τ.Κ. Καλαμακίου.
18. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που την συνοδεύουν.
19. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσαι.
20. Παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής
.....
.....
.....
.....
21. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, όπως επίσης και τα μη προβλεπόμενα σ' αυτόν αλλά εκτελεσθέντα νέα είδη εργασιών, επεβλήθηκαν από τα πράγματα σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο όπως έχουν.
22. Με την αρ. 160/2021 (ΑΔΑ:ΡΔΡΘΩΛΚ-ΔΩΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.

23. Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται το 15 μηνων η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την 16 -09-2020 προτείνουμε όπως, λόγω του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί σαν οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα (αντίγραφα).

Λαμία 26 -01-2022

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

Για την ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Μυλωνής Ιωάννης

Ντούβας Σταμάτης

2. Αντωνοπούλου Όλγα - Μαρία

3. Λέτσος Γεώργιος

Καρσιώτης Ανέστης
Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.

Ε γ κ ρ ι θ η κ ε
με την αριθ./2022 απόφασή μας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ