



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛ: 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Των εργασιών που εκτέλεσε ο εργολάβος κ. ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ για το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν στις Δημοτικές Γεωτρήσεις μετά από Θεομηνία»

Οι υπογράφωντες :

1. - Ιωάννης Μυλωνής, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμου Λαμιέων ως Πρόεδρος
2. - Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμου Λαμιέων ως Μέλος
3. - Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμου Λαμιέων ως Μέλος

που αποτελούμε με βάση την αρ.824/ 2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων την επιτροπή προσωρινής παραλαβής των παραπάνω εργασιών, πήγαμε σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη του δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) έτους στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από τον Ανάδοχο την 22/11/2021 ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την Επιβλέπουσα του έργου κα Ιωάννα Σερεμέτη και θεωρήθηκε την 01/12/2021 από την Διευθύντρια της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων κα Αφροδίτη Πολιτοπούλου, παραλαμβάνουμε προσωρινά τις εργασίες αυτές παρουσία του αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών κ. Τσιντζήρα Παρασκευά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Μ.Μ.	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ					
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 15 - 37 KW	Τεμ.	8	8	Οκτώ
2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 38 -55 KW	Τεμ.	1	1	Ένα
3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 56 -75 KW	Τεμ.	1	1	Ένα
4	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 76 - 110 KW	Τεμ.	2	2	Δύο
5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 22 kW ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ	Τεμ.	1	1	Ένα
6	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 15 KW	Τεμ.	2	2	Τρία
7	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 30 KW	Τεμ.	3	3	Τρία
8	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 37 KW	Τεμ.	3	3	Ένα
9	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 55 KW	Τεμ.	1	1	Ένα
10	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 75KW	Τεμ.	1	1	Ένα
11	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 93 KW	Τεμ.	1	1	Ένα
12	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 110KW	Τεμ.	1	1	Ένα

13	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ GSM	Τεμ.	13	13	Δέκα Τρία
14	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ, 3 ΦΑΣΕΩΝ, 80 kA	Τεμ.	13	13	Δώδεκα
15	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 0-10 At, 4-20 mA	Τεμ.	12	12	Ένα
ΟΜΑΔΑ Β: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΛΟΥ ΑΞΟΝΑ 93 KW	Τεμ.	1	1	Ένα
2	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΛΟΥ ΑΞΟΝΑ 110KW	Τεμ.	1	1	Ένα
3	ΕΞΑΓΩΓΗ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15KW < ΙΣΧΥΣ < 50 KW	Τεμ.	2	2	Δύο
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15KW < ΙΣΧΥΣ < 50 KW	Τεμ.	2	2	Δύο
5	ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 8"	m	200	200	Διακόσια
6	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ <= 100HP	Τεμ.	1	1	Ένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 26/2021 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 250.000,00 (με ΦΠΑ 24%).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7312.0013.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26-03-2021 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 6,38% τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
4. Την 25-05-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 20434 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 228.105,24 (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία τέσσερις (4) μήνες.
5. Με τον 1ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ύψος των 226.023,58 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. δηλαδή επί έλλατον έναντι του συμβατικού ποσού.
6. Με την παραπάνω δαπάνη έγινε η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε Δημοτικές Αρδευτικές γεωτρήσεις του Δήμου Λαμιέων κατά τη διάρκεια του ακραίου καιρικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Ιανός» την 18η Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων και σε δύο περιπτώσεις και με αντικατάσταση των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών.
7. Μετά το πέρας των εργασιών υποβλήθηκε οριστικό ΦΑΥ-ΣΑΥ με υπεύθυνο συντονιστή τον κο Παρασκευά Τσιντζήρα καθώς και Μητρώο του έργου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

8. Ποσοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, αφού ήλεγξε κατά το εφικτό τα επιμετρητικά στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες του τελικού επιμετρικού πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει στο σύνολό τους, όπως αναγράφονται στον τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
9. Ποιοτική παραλαβή: Η επιτροπή παραλαβής, έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την επιτόπου αυτοψία, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και τις παραλαμβάνει ποιοτικά στο σύνολο τους.

10. Οι αλλαγές των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή επεβλήθησαν από τα πράγματα σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτές στο σύνολο όπως έχουν.
11. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ήταν τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως και έληγε την 24/09/2021 Σύμφωνα με την από 24-09-2021 βεβαίωση περαιώσεως των εργασιών το έργο εκτελέσθηκε εμπρόθεσμα.
12. Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την 24-09-2021, προτείνουμε όπως λόγω του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί σαν **Προσωρινή**

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και το ένα παραδόθηκε στον εργολάβο.

Λαμία 15-02-2022

Οι παραλαμβάνοντες

1. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΗΣ

2. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ


3. - ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ

Ο Ανάδοχος

ENERKLIMA
ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 39 - ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 38798 - www.enerklima.gr
ΑΦΜ 112428914 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η επιβλέπουσα


ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ