

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ρουχά Αλεξία, Φούντας
Θεόδωρος
Τηλ.: 22313-51553, 51549
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr
fountas@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου: «**Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου**»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 15/2020 μελέτη προϋπολογισμού 522.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 204/2020 (ΑΔΑ:ΨΞΚ8ΩΛΚ-0ΔΓ), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 61.7331.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων.
4. Την 17-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 399/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΔΚΩΛΚ-ΩΧΑ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007844407) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».
5. Την 01-02-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 3583 (ΑΔΑΜ:21SYMV008072007) σύμβαση του έργου για ποσό 262.769,28€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 28-11-2021.
6. Με την αρ. 5926/24-02-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
7. Με την αριθ. πρωτ. 44182/29-10-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 28-02-2022. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 770/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
8. Με την αριθ. 3945/1-2-2022 αίτηση του η ανάδοχος εταιρεία ζητά νέα (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) μέρες, δηλαδή έως τις 30-04-2022, επικαλούμενη:
Α) Δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Β) Περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19
Γ) Σύνταξη και έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και Σ.Σ. Εργασιών
Δ) Καθυστέρηση παράδοσης υλικών λόγω προβλημάτων στις διεθνείς μεταφορές

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου για δύο (2) επιπλέον μήνες προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους:

1. Την έλλειψη σύμβασης με πάροχο φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ακόμη η αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου με νέους, φυσικού αερίου,
2. Την σύνταξη και έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και Σ.Σ. Εργασιών

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου», αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» έως τις 30-04-2022.

09-02-2022
Οι συντάξαντες

-02-2022
Ο προϊστάμενος τμήματος

-02-2022
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α΄ Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α΄ Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α΄ Βαθμ.

Φούντας Θεόδωρος
Μηχ. Μηχανικός – Α΄ Βαθμ.