



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Έργου: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Αναδόχου: «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Συνολικής δαπάνης: 44.228,52 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Στην Λαμία σήμερα 7.12 - 2022 οι υπογράφωντες:

- (1) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΦΗ, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος επιτροπής
- (2) ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ, πολιτικός μηχανικός
- (3) ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, πολιτικός μηχανικός

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 36/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ9ΤΩΛΚ-6ΧΕ)

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την προσωρινή παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,

**Έχοντας υπόψη:**

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τη μελέτη του έργου
- δ) την από 1-10-2021 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
- ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο κ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Μηχ/γο Μηχ/κό την 1-12-2021, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα

των εργασιών, κο. ΡΙΖΟ ΣΩΤΗΡΗ, Τοπ/φο Μηχ/κο την 1-12-2021 και θεωρήθηκε από την Δ/ντρια ΥΠ. & Τ.Ε κα.ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αρχ. Μηχ/κό την 2-12-2021.

στ) τις εντολές της Υπηρεσίας

πήγαμε στους τόπους των έργων και

**Π ρ ο β ή κ α μ ε**

παρουσία και του αναδόχου κ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μηχ/γου Μηχ/κού, στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168, 169, 170 και 172 του Ν. 4412/2016 και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

## **Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ**

### **Α' ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

(1) Το έργο εκτελέσθηκε με εργολαβία μετά από δημοπρασία (για την οποία υπάρχει η υπ' αριθμ. 378/2019 εγκριτική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής) με μέση έκπτωση 37,12% στις τιμές της με αριθμό 52/2019 μελέτης της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων.

(2) Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **05/02/2020** με αριθμό πρωτοκόλλου **5711** από τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Καραϊσκο Ευθύμιο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Προβόπουλο Γεώργιο για ποσό **31.438,71 Ευρώ**, στο οποίο περιλαμβάνεται το κονδύλι των απρόβλεπτων , αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α..

(3) Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις **05-01-2021** με αριθμό πρωτοκόλλου **350** από τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Καραϊσκο Ευθύμιο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Προβόπουλο Γεώργιο για ποσό **12.845,83 Ευρώ**, στο οποίο περιλαμβάνεται το κονδύλι των απρόβλεπτων και Φ.Π.Α.

(4) Η χρηματοδότηση έγινε από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019, με Κ.Α. 30.7333.0041

### **Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1) Συντάχθηκαν **τρεις (3)** Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:



Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με δαπάνη 31.438,71 € με Φ.Π.Α. ήτοι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και για να συμπεριλάβει την 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού 12.845,83 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την αριθμό 504/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με δαπάνη 44.284,54 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την αριθμό 85/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με δαπάνη 44.284,54 € με Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την αριθμό 281/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Συντάχθηκαν πέντε (5) Λογαριασμοί συνολικής δαπάνης 44.228,52 € με Φ.Π.Α.

α) 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ο οποίος συντάχθηκε με δαπάνη 10.912,02 € με ΦΠΑ

β) 2<sup>ος</sup> λογαριασμός ο οποίος συντάχθηκε με δαπάνη 11.253,07 € με ΦΠΑ

γ) 3<sup>ος</sup> λογαριασμός ο οποίος συντάχθηκε με δαπάνη 10.589,87 € με ΦΠΑ

δ) 4<sup>ος</sup> λογαριασμός ο οποίος συντάχθηκε με δαπάνη 7.249,70 € με ΦΠΑ

ε) 5<sup>ος</sup> λογαριασμός ο οποίος συντάχθηκε με δαπάνη 4.223,85 € με Φ.Π.Α.

3) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα:

				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	Α.Τ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΤΕΜ	1	180,00	180,00	Εκατόν ογδόντα
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΤΕΜ	2	0,00	0,00	Μηδέν
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές 90εκ	ΤΕΜ	3	0,00	0,00	Μηδέν
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές 120εκ	ΤΕΜ	4	0,00	0,00	Μηδέν
5	Στύλος πινακίδων γαλβαν. DN40mm (1 1/2")	ΤΕΜ	5	0,00	0,00	Μηδέν
6	Στύλος πινακίδων γαλβαν. DN68mm (2")	ΤΕΜ	6	185,00	185,00	Εκατόν ογδόντα πέντε
7	Στύλος πινακίδων γαλβαν. DN80mm (3")	ΤΕΜ	7	0,00	0,00	Μηδέν
8	Πλαστικός ανακλαστήρας	ΤΕΜ	8	800,00	800,00	Οκτακόσια






	οδοστρώματος					
9	Μεταλλικός ανακλαστήρας οδοστρώματος	TEM	9	0,00	0,00	Μηδέν
10	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης	TEM	10	0,00	0,00	Μηδέν
11	Πινακίδα πληροφοριακή μικρού μεγέθους	TEM	11	5,00	5,00	Πέντε
12	Οριοδείκτης υψηλής αντοχής 45εκ	TEM	12	515,00	515,00	Πεντακόσια δέκα πέντε
13	Οριοδείκτης υψηλής αντοχής 75εκ	TEM	13	0,00	0,00	Μηδέν
14	Επανατοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης	TEM	14	100,00	100,00	Εκατό
15	Πινακίδα ονομασίας οδού	TEM	15	0,00	0,00	Μηδέν
16	Πινακίδα ονομασίας οδού με πλαίσιο	TEM	16	0,00	0,00	Μηδέν
17	Κάτοπτρο ακρυλικό 70εκ.	TEM	17	40,00	40,00	Σαράντα
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
18	Αποξήλωση μεταλλικών στοιχείων σήμανσης	TEM	18	90,00	90,00	Ενενήντα
19	Μπάρα πεζοδρομίου	TEM	19	10,00	10,00	Δέκα
<b>1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>						
20	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	TEM	1	183,00	183,00	Εκατόν ογδόντα τρία
21	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	2	21,00	21,00	Είκοσι ένα
22	Στύλος πινακίδων γαλβαν. DN68mm (2'')	TEM	6	139,00	139,00	Εκατόν τριάντα εννέα
23	Πινακίδα πληροφοριακή μικρού μεγέθους	TEM	11	40,00	40,00	Σαράντα

## Γ΄ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- 1) Η προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν ίση με **διακόσιες δέκα (210)** ημέρες σύμφωνα με το άρθρο **11** της Ε.Σ.Υ.
- 2) Η εγκατάσταση του ανάδοχου έγινε την **05/02/2020** (Υπογραφή σύμβασης).
- 3) Με την υπ' αριθμ. **222/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **02/12/2020**.
- 4) Με την υπ' αριθμ. **302/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **02/04/2021**.
- 5) Με την υπ' αριθμ. **174/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **02-07-2021**.
- 6) Με την υπ' αριθμ. **545/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **02-10-2021**.



7) Η περαίωση των εργασιών έπρεπε να γίνει μέχρι τις **02/10/2021** και συντελέσθηκε την **01/10/2021** ήτοι **εμπρόθεσμα**.

#### Δ' ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα:

α) ... ..

β) ... ..

γ) ... ..

2) Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

Κατά το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, η οριστική παραλαβή θα πρέπει να διεξαχθεί μετά την παρέλευση του 15μηνου υποχρεωτικής συντήρησης, ήτοι μετά τις 01/01/2023. Ως εκ, τούτου, η σημερινή παραλαβή πρέπει να θεωρηθεί ως **προσωρινή**.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει προσωρινά τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:


Λαμία, 7 - 2 - 2022

Ο Ανάδοχος



ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η Επίβλεψη




ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η Επιτροπή



ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΦΗ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ