

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση τμηματικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 43/2017 μελέτη προϋπολογισμού 9.500.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 403/2018 (ΑΔΑ: 69Ρ3ΩΛΚ-5Ξ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 12-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 364/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΖΘΩΛΚ-Δ3Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία P. & C. DEVELOPMENT S.A..
4. Η αρ. 13470/27-03-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006489245) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 4.381.494,60€ με ΦΠΑ με συνολική προθεσμία περαίωσης οκτακόσιες πενήντα (850) ημερολογιακές ημέρες, ενδεικτική τμηματική προθεσμία ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από ωπλισμένο σκυρόδεμα του έργου τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ενδεικτική τμηματική προθεσμία ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από χάλυβα της στέγασσης του έργου τριακόσιες (500) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Με την αρ. 39/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα του έργου κατά εκατόν εξήντα (160) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-06-2021 και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την 31-12-2022.
6. Με την αρ. 54439/29-12-2022 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του μεταλλικού στεγάστρου του κτιρίου κατά εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες, ήτοι μέχρι την 16-05-2022.
7. Με την αρ. 19/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου.
8. Με το από 21-03-2022 Πρακτικό 1/2022, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του μεταλλικού στεγάστρου του κτιρίου.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του μεταλλικού στεγάστρου του κτιρίου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του

N.4412/2016 να συμπεριληφθεί στο χρονοδιάγραμμα του έργου καθόσον ανταποκρίνεται στο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει νέες τιμές και υπερσυμβατικές ποσότητες που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ανέγερσης του μεταλλικού στεγάστρου του κτιρίου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» κατά εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες, ήτοι μέχρι την 16-05-2022 και χωρίς μεταβολή της συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου (31-12-2022).

Λαμία, 23-03-2022
Η συντάξασα

Λαμία, 23-03-2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός