




# P&C DEVELOPMENT

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ,  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
Ταχ. Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού  
Ταχ.Κωδ. : 35131 Λαμία  
Τηλ/vo : 22313-51022  
Fax : 22310-22465



**Αθήνα, 29/12/2021**  
**Αρ.πρωτ.: ΚΚΛ 114**

## **ΈΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»**

### **ΘΕΜΑ : 2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

- Σχετ.:** α) Το αρ. πρωτ. 1793/28-01-2021 έγγραφό σας.  
β) Το αρ. πρωτ. 1793/18-01-2021 (αρ. ΚΚΛ49) έγγραφό μας.  
γ) Το αρ. πρωτ. 4172/03-02-2021 (αρ. ΚΚΛ54) έγγραφό μας.  
δ) Το αρ. πρωτ. 4172/11-02-2021 έγγραφό σας.

Με την παρούσα επιστολή μας, υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του μεταλλικού στεγάστρου.

Εντός των συμβατικών προθεσμιών έγινε η κοπή και κατασκευή του στο εργοστάσιο κατασκευής όπου και παραμένει έως και σήμερα.

Οι νέες εργασίες της μεταλλικής κατασκευής, οι οποίες περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, είναι η προμήθεια και τοποθέτηση των αγκυρίων πάκτωσης του μεταλλικού σκελετού, η αντισκωριακή προστασία και η τελική βαφή της.

Στις 23/11/2021 υπογράφηκε ανεπιφυλάκτως από εμάς ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει νέες εργασίες και υπερσυμβατικές ποσότητες οι οποίες απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ο εν λόγω ΑΠΕ, παρά ταύτα δόθηκε εντολή στην εταιρία κατασκευής να προβούν στην βαφή (αντισκωριακή και τελική) της μεταλλικής κατασκευής. Με την έγκριση του ΑΠΕ θα ξεκινήσει η μεταφορά και η τοποθέτησή της.

Λόγω των ανωτέρω αιτούμαστε παράταση της τμηματικής προθεσμίας **εκατόν είκοσι (120)** ημερών.

