



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Ανάδοχος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 241.800,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- 1) Ιωάννης Μυλωνής , Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
- 2) Όλγα Αντωνοπούλου , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
- 3) Ζωή Κακανά , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

που ορισθήκαμε με την αριθμ. 145/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων μέλη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου «Παναγιώτη Προβόπουλου Ε.Δ.Ε.» μεταβήκαμε επί τόπου του έργου την ημέρα της εβδομάδας **ΤΕΤΑΡΤΗ** στις **30/03/2022**, παρουσία και του αναδόχου, βάσει των διατάξεων του ν. 3669/08 και αφού λάβαμε υπόψη και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας παραλαμβάνουμε τις εργασίες, ως εκτελεσθείσες στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	M3	425,71	425,71
2	Πρόσθετη πημή εκσκαφών λόγω ΟΚΩ	1.2	M3	425,71	425,71
3	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	1.3	M3	560,32	560,32
4	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	1.4	M3	886,66	886,66

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
5	Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων , στρώσεως προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.5	M3	600,00	600,00
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα	1.6	KGR	3.231,37	3.231,37
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.7	MM	831,40	831,40
8	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	1.8	M2	1.602,14	1.602,14
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επι ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	1.9	TEM	150,00	150,00

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η δημοπράτηση του έργου με προϋπολογισμό 241.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) εγκρίθηκε με την αρ. 130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
- Η δημοπρασία έγινε στις 13-06-2019 και μειοδότης σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Παναγιώτης Προβόπουλος Ε.Δ.Ε.» ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 57,12% επί του τιμολογίου της μελέτης της Υπηρεσίας.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 308/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
- Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11-02-2020 για ποσό 103.682,48 € με το ΦΠΑ.

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες :

Ο 1ος ΑΠΕ, επι έλαττον για ποσό 17.310,39€, εγκρίθηκε με την αρ. 511/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για συνολική δαπάνη του έργου 86.372,09€.

Ο 2ος ΑΠΕ, επι έλαττον για ποσό 17.310,39€, εγκρίθηκε με την αρ. 822/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για συνολική δαπάνη του έργου 86.372,09€.

III. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

- Έχουν συνταχθεί και εξοφληθεί έξι (6) λογαριασμοί.
- Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 6° λογαριασμό ανήλθε σε 72.139,89 € με τον ΦΠΑ.
- Υπόλοιπο προς πληρωμή 14.232,20€ με τον ΦΠΑ,

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- Ως προθεσμία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η 11^η/09/2020.
- Χορηγήθηκαν παρατάσεις έως 25/12/2021.
- Όλες οι εργασίες εκτελέσθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 24-12-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

➤ Η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε και θεωρήθηκε στις 24-01-2022.

V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το υπόψη έργο αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λαμιέων.

Οι εργασίες που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής αφορούν:

- σε εργασίες καθαίρεσης των υφιστάμενων πεζοδρομίων.
- σε εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης νέων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου.
- εργασίες προσαρμογής στάθμης υφιστάμενων φρεατίων υδρομέτρων εντός του ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.

VI. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής τέθηκαν οι αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ, που συνοδεύουν αυτές, καθώς και η τελική επιμέτρηση του έργου, όπως εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, μακροσκοπικά αλλά και δειγματοληπτικά, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση, και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.

VII. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Αφού έλεγξε την ποιότητα των εργασιών και εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το έργο παραλαμβάνει αυτό και ποιοτικά.

VIII. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., ο χρόνος εγγύησης των εργασιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3669/2008, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών (24-12-2021), δηλαδή μέχρι 24-03-2023.

IX. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη ενημερωμένου Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β').

X. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή αυτή θεωρείται ως Προσωρινή.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Λαμία 30/03/2022

Η Επιτροπή

Για τον Ανάδοχο

Η Επίβλεψη

Παναγιώτης Προβόπουλος

Γεώργιος Λέτσος

1.

2.

3.