

A/A	Είδος Εργασίας	Μον. Μετρ.	A.T.	Αριθμός	Ονομασία	Ποσότητες	Εκτέλεση	Αριθμός	Ονομασία
1	Ευθύνη Χυτών Τόχων	m2	1	383,55	m2: τρίακτα ορόνια τρία και πηνία πέντε εκατοστά				
2	Χαλύβδινοι σπείρματοι χαλύβδινοι σπείρματοι B500C (S500s)	kg	2	2.172,91	kg: δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο και εννήντα ένα εκατοστά				
3	Χαλύβδινοι σπείρματοι χαλύβδινοι σπείρματοι B500C	kg	3	2.281,51	kg: δύο χιλιάδες διακόσια ορόνια ένα και πηνία ένα εκατοστά				
4	Πομήθεια, μεταφορά επί τόπου, διδασκαλία και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογέφυρας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	5	284,14	m3: διακόσια ορόνια τέσσερα και δέκα τέσσερα εκατοστά				
5	Πρόχτυπα κροσπέδα από σκυρόδεμα	m	7	157,00	m: εκατόν πηνία επτά εκατοστά				
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπείρματος σκυροδέμα, με εφαρμογή συνθηκών μεθόδων καθαίρεσης	m3	N.T.1.01	13,94	m3: δέκα τρία και εννήντα τέσσερα εκατοστά				
7	Εξυγιαντικές σερβιές με θραυστό υλικό λατομείου	m3	N.T.1.02	54,57	m3: πηνία τέσσερα και πηνία επτά εκατοστά				
8	Τραμικά σπείρματα από διδασκαλία πασσάλους σάλινες με πηνία για γυψοποιήματα με διδασκαλία D 160 mm	m	N.T.1.04	88,41	m: ορόνια οκτώ και ορόνια ένα εκατοστά				
9	Φρέδιο επιμετάλλωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με εσοχα διαστάσεων 40x40 cm και βάθος έως 0,50 m	TEM	N.T.1.06	12,00	Τμήχιο: δώδεκα				
10	Επιπρώσεις με πάκες τοιμέντου, πάχος άνω των 30 cm	m2	N.T.1.08	100,38	m2: εκατό και τριάντα οκτώ εκατοστά				
2	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκκαφή βεγμάτων και τόπων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	8	1.241,63	m3: χίλια διακόσια ορόνια ένα και εξήντα τρία εκατοστά				

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

### π α ρ α λ β α η ε

μεταβλητά στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με στροβίλους καταμετρήσεις,

δ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης.

υποχρεώσεων Ρυθμίσεων στις 27.11.2022

γ. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο του Τμήματος Οδοποιίας και

β. το Π.Δ. 609/85, άρθρο 53, 54, 55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,

α. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2,

παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

μετά της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 201. / 05.04 - 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων-Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών για την προώθηση και οριστική παραλαβή του

γ. Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχ/κός.....

β. Σωτήρης Ρίζος Τοπογράφος Μηχ/κός.....

α. Μυλωνής Ιωάννης Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ ως Πρόεδρος.....

Σήμερα ..... / ..... / 2022. οι:

Πρώτος Αντιπρόεδρος & Οριστικής Παραλαβής :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ.Ε.Δ.Ε

Αρ. Μελέτης: 88/2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Εκτέλεσθ.	Ολογρῶσ
2	Τεχνική μείωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	στρ.	9	1,00	στρ.: ένα
3	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m <sup>3</sup>	N.T.1.09	84,82	m <sup>3</sup> : ογδόντα τέσσερα και ογδόντα δύο εκατοστά

1. Για το έργο συντάχθηκε η 088 /2018 μελέτη της Δ/σης Τεχν. Εργων Δόμησης-Δικτύων Επέργειας με προϋπολογισμό: 74.000,00 Ευρώ
- για εργασίες 59.677,42 Ευρώ  
για Φ.Π.Α. 14.322,48 Ευρώ  
δηλαδή συνολικά 74.000,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α/Μ ΕΔΕ, με την 37/2019, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμίας με έκπτωση 53,10 % στον προϋπολογισμό της μελέτης δηλαδή για συμβατικό ποσό 27.985,96 χωρίς ΦΠΑ και 34.702,59 Ευρώ με ΦΠΑ.

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 01 /04 / 2019 με συμβατική προθεσμία 120 ημερολογιακές ημέρες και χορηγήθηκε συνολική παράταση 120 ημερολογιακές ημέρες. Το έργο τελείωσε την 17 / 07 / 2019 δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικό ο 1ος Α.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:
- για εργασίες 27.985,46 Ευρώ  
για Φ.Π.Α. 6.716,51 Ευρώ  
δηλαδή συνολικά 34.701,97 Ευρώ

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Λαμία 4/5/22

Ιωάννης Μυλωνής Π/Μ-Τ.Ε ως Πρόεδρος

ο Ανάδοχος

ο Επιβλέπων

Λαμία 4/5/22

Λαμία 4/5/22

Ζωή Καρανά Π/Μ

Σωτήρης Ρίζος Τ/Μ

Μιχαήλ Μαλάμος Α/Μ

Γεώργιος Αέτος Π/Μ - Τ.Ε