



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία  
Τηλ.: 2231351553  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης:  
Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:  
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας» αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
2. Με την αριθμ. 1656/13-06-2018 (ΑΔΑ:Ω95Ρ7ΛΗ-8ΡΓ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2021 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006173043.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1 και κωδικό εναρίθμου 2018ΣΕ08210017.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
5. Με την αριθμ. 376/2019 (ΑΔΑ: 91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
6. Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00€ με τον Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 02/11/2020.
7. Με την αρ. 297/2020 (ΑΔΑ:6ΚΖΟΩΛΚ-ΘΤ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 02-03-2021.

8. Με την αριθμ. 464/2020 (ΑΔΑ:ΨΕΩΛΩΛΚ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00€ με Φ.Π.Α.
9. Με την αριθ. 264/2021 (ΑΔΑ:609ΔΩΛΚ-3ΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. ποσού 152.747,21€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί πλέον κατά 5.764,21€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έναντι του συμβατικού ποσού και του ποσού του 1ου Α.Π.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση Λόγω Ανωτέρας Βίας.
10. Με την αριθ. 587/2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΥΚΩΛΚ-Ρ7Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. ποσού 152.689,52€ με Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί έλαττον ποσού 57,69€ (με το Φ.Π.Α.) έναντι του εγκεκριμένου 2ου Α.Π.Ε.
11. Με την αριθ. 142/2022 (ΑΔΑ:6Ν8ΟΩΛΚ-ΚΝΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. ποσού 153.501,24 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε επί πλέον ποσού 811,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), έναντι του εγκεκριμένου 3ου Α.Π.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη αναθεώρησης.
12. Στις 12-03-2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 02-03-2021.
13. Με την υπ' αριθμ. 16772/27-04-2021 αίτηση του αναδόχου υπεβλήθη η τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία θεωρήθηκε την 18-05-2021.
14. Την 27-04-2021 υποβλήθηκε το Μητρώο του έργου και την 25-05-2021 το ΦΑΥ – ΣΑΥ, μετά το πέρας των εργασιών, με υπεύθυνο – συντονιστή τον κ. Καρανάσο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε.
15. Η Προσωρινή Παραλαβή του έργου έγινε την 01-07-2021 και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την αριθμ. 512/2021 (ΑΔΑ:ΩΝ2ΖΩΛΚ-ΕΧ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

#### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Με την αριθμ. 349/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ω0ΓΩΛΚ-ΙΔΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου.
2. Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο την 26-07-2022.

#### Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας», αναδόχου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

28-07-2022  
Η συντάξασα

-07-2022  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης  
κ.α.α.

Αλεξία Ρουχά  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.