



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αρμόδιος Υπάλληλος: ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Τηλ.: 2231351542
Ηλ. Ταχυδρ.: rizos@lamia-city.gr

**Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς**

τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

**Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου: «**ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ**».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 125/2021 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ 286/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΝΩΛΚ-Ξ9Η) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα
3. Με την αρ. 666/2021 απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021 με Κ.Α. 30.7323.0009 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 100.000,00 €.
5. Την 08-11-2021 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
6. Με την αρ. 808/2021 (ΑΔΑ:ΩΑ0ΧΩΛΚ-8ΧΓ) , Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 21182/4-2-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 8/21-02-2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
7. Την 04-04-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 12493(ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010316236) σύμβαση του έργου για ποσό των 398.453,13 € με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 29-12-2022
1. Με την αριθ. πρωτ. 36697/15-09-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εξι μηνών ήτοι μέχρι την 29-06-2023

2. Λόγοι Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Η επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης,

κατ' εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «**ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ**», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » κατά **εξι μήνες έως την 29-06-2023** σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^ο του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

6-10-2022
Οσυντάξας

6-10-2022
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΝΤΗΣ Υ.Τ.Ε

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπ. Μηχανικός.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ

