

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 4/2019 μελέτη προϋπολογισμού 619.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 106/2020 (ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΛΚ-3ΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Φιλόδημος II, με Κ.Α. 61.7326.0004 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 55/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΠΖΩΛΚ-ΘΔΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 434/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 195977/26-10-2020 (ΑΔΑ: 91ΓΣΟΡ10-ΒΙΕ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Παναγιώτη Γώγο.
6. Την 22-01-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 2401 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008037303) σύμβαση του έργου για ποσό 427.179,88€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 21-04-2021.
7. Με την αρ. 230/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΑΨΩΛΚ-Σ1Ι) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 21-10-2021.
8. Με την αρ. 652/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΧΒΩΛΚ-Ω91) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-02-2022.

9. Με την αρ. 43/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ78ΩΛΚ-Α7Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-05-2022.
10. Με την αρ. 288/2022 (ΑΔΑ: 6Ι05ΩΛΚ-Λ2Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-08-2022.
11. Με την αρ. 450/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΖ7ΩΛΚ-ΑΞ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 21/01/2023.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος του έργου την 29-11-2022 (αριθ. πρωτ. Δήμου 47592/2022) υπέβαλε Δήλωση Επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 21-07-2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ'εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 21-07-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) .

Λαμία 15-12-2022
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 15-12-2022
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων

Λαμία 15-12-2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δνσης

Ζωή Κακανά
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός