

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351059
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας

Εισήγηση του Δημάρχου
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, η από 12-05-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2018 μελέτη προϋπολογισμού 349.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 370/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΗΩΛΚ-ΓΦΕ) Απόφαση ΔΣ έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7321.0031 με πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτή διαδικασία.
3. Την 17^η-10-2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 516/2018 (ΑΔΑ: 61ΤΒΩΛΚ-ΜΘΣ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004616325) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,37%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8877/201427/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΖΓΟΡ10-6ΜΘ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/ση Διοίκησης.
4. Η αρ. 14527/09-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004758488) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 128.412,54 € πλέον ΦΠΑ 24% = 30.819,01 €, σύνολο = 159.231,55 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με το αρ. 14574/09-04-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.
6. Με το αρ. 15292/30-04-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
7. Με την αρ. 21842/29-05-2019 (ΑΔΑ: 69ΟΡΩΛΚ-ΙΑΙ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
8. Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 353/2019 (ΑΔΑ: 78ΩΧΩΛΚ-Β5Χ) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως την 6^η-12-2019, β) η αρ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής έως την 5^η-03- 2020 και γ) η αρ. 63/2020 (ΑΔΑ: 65ΔΠΩΛΚ-ΖΥΩ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής έως τις 03-06-2020.
9. Με την αρ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
10. Με την αρ.157/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-3ΟΤ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν: ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, ο οποίος περιλαμβάνει: την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣ) ποσού 42.947,33 €

με ΦΠΑ και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Μονάδων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ).

11. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε την αρ. πρωτ. 16873/11-05-2020 αίτηση παράτασης προθεσμίας

2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες λόγω πανδημίας covid-19 για την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Εισηγούμαι

Τη λήψη απόφασης για την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. έως τις 02-08-2020 για το έργο «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)» αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Λαμία, – – 2020
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραΐσκος

Απόφαση Συμβουλίου
Λαμία
Ο Πρόεδρος