

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου  
Τηλ. 2231351548  
Ηλ. Ταχυδρ.: [antonopoulou@lamia-city.gr](mailto:antonopoulou@lamia-city.gr)

Υπόμνημα - Εισήγηση  
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς τον κο Δήμαρχο

Θέμα: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 22/2018 μελέτη προϋπολογισμού 610.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 32534/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΠ4465ΧΘ7-ΔΦΘ) της Δ/σης Οικ.& Αναπτ. Πολιτικής του ΥΠΕΣ, το έργο του θέματος εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
3. Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 64.7331.0001 και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία.
4. Με την αρ. 424/18 (ΑΔΑ: Ω3ΦΘΩΛΚ-Η1Υ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
5. Την 9<sup>η</sup> – 11 – 2018 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΝΕΩΛΚ-71Ζ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004706100) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,38%.
6. Η αρ. 19021/09-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004915037) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 214.597,74 € πλέον ΦΠΑ 24% = 51.503,46 €, σύνολο = 266.101,20 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.
7. Με το αρ. 19174/10-05-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
8. Με την αρ. 20866/24-06-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
9. Με την αρ. 21845/29-05-2019 (ΑΔΑ: 624ΩΩΛΚ-Π4Ρ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
10. Με την αρ. 37/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥΧΩΛΚ-Κ4Φ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
11. Με την αρ. 62/2020 (ΑΔΑ: 6Χ97ΩΛΚ-ΝΕΚ) Απόφαση Δημ.Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως 20 – 10 – 2020.

12. Με την αρ. 263/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΜΘΩΛΚ-ΟΦΨ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν τα: 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση – 1<sup>ο</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>η</sup> ΣΣ – 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) του έργου
13. Την 22<sup>α</sup> – 09 – 2020 υπεγράφη η αρ. 37025/22-09-2020 (ΑΔΑ: 20ΣΥΜΝ007353805) 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 63.984,71 € πλέον ΦΠΑ 24% = 15.356,33 €, σύνολο = 79.341,04 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών.

## 2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Η ανάδοχος Κοινοπραξία ζήτησε, εμπρόθεσμα, παράταση προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες τριάντα (200) ημέρες πέραν των συμβατικών, για τους εξής λόγους:

- 1) Την υλοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνει η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση
- 2) Των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, με κυριότερη αυτή των μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19.
- 3) Του γεγονότος ότι κάποιες εργασίες πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια των διακοπών ή γενικά όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν, ήτοι Χριστούγεννα και Πάσχα

### Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας για διακόσιες (200) ημέρες, δηλ. έως τις 08 – 05 – 2021 για το έργο : «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ–ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Λαμία, 22 – 09 – 2020  
Η Συντάξασα

Λαμία, 22 – 09 – 2020  
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου  
Τηλ. 2231351009  
Ηλ. Ταχυδρ.: [antonopoulou@lamia-city.gr](mailto:antonopoulou@lamia-city.gr)

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας

Εισήγηση του Δημάρχου  
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, η από 22-09-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

#### 1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 22/2018 μελέτη προϋπολογισμού 610.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 32534/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΠ4465ΧΘ7-ΔΦΘ) της Δ/σης Οικ.& Αναπτ. Πολιτικής του ΥΠΕΣ, το έργο του θέματος εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
3. Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 64.7331.0001 και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία.
4. Με την αρ. 424/18 (ΑΔΑ: Ω3ΦΘΩΛΚ-Η1Υ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
5. Την 9<sup>η</sup> – 11 – 2018 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΝΕΩΛΚ-71Ζ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004706100) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,38%.
6. Η αρ. 19021/09-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜV004915037) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 214.597,74 € πλέον ΦΠΑ 24% = 51.503,46 €, σύνολο = 266.101,20 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.
7. Με το αρ. 19174/10-05-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
8. Με την αρ. 20866/24-06-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
9. Με την αρ. 21845/29-05-2019 (ΑΔΑ: 624ΩΩΛΚ-Π4Ρ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
10. Με την αρ. 37/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥΧΩΛΚ-Κ4Φ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
11. Με την αρ. 62/2020 (ΑΔΑ: 6Χ97ΩΛΚ-ΝΕΚ) Απόφαση Δημ.Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως 20 – 10 – 2020.

12. Με την αρ. 263/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΜΘΩΛΚ-ΟΦΨ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν τα: 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση – 1<sup>ο</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ 1<sup>η</sup> ΣΣ – 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) του έργου
13. Την 22<sup>α</sup> – 09 – 2020 υπεγράφη η αρ. 37025/22-09-2020 (ΑΔΑ: 20ΣΥΜΝ007353805) 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 63.984,71 € πλέον ΦΠΑ 24% = 15.356,33 €, σύνολο = 79.341,04 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών.

## 2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Η ανάδοχος Κοινοπραξία ζήτησε, εμπρόθεσμα, παράταση προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες τριάντα (200) ημέρες πέραν των συμβατικών, για τους εξής λόγους:

- 1) Την υλοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνει η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση
- 2) Των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, με κυριότερη αυτή των μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19.
- 3) Του γεγονότος ότι κάποιες εργασίες πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια των διακοπών ή γενικά όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν, ήτοι Χριστούγεννα και Πάσχα

## Εισηγούμαι

Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας για διακόσιες (200) ημέρες, δηλ. έως τις 08-05-2021 για το έργο : «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Λαμία, – – 2020  
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

---

Απόφαση Συμβουλίου  
Λαμία .....  
Ο Πρόεδρος