

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραϊσκού
Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Τίθεται υπόψη η εισήγηση – υπόμνημα της υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου», αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 19/2018 μελέτη προϋπολογισμού 613.800,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 58/2018 (ΑΔΑ:Ω9Α3ΩΛΚ-5ΜΦ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017, με Κ.Α. 30.7323.0024 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 310.000,00 €.
4. Με την αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ:ΩΖ8ΡΩΛΚ-ΔΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ποσού 310.000,00 €.
5. Την 16-07-2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 406/2018 (ΑΔΑ:72ΖΠΩΛΚ-66Μ, ΑΔΑΜ:18ΑWRD004030444) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 7124/151768/08-10-2017 (ΑΔΑ:69ΨΡΟΡ10-66Ω) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης.
6. Η αριθ. 59962/14-12-2018 (ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ004202450) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 262.339,52€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
7. Με τις αρ. 292/2019 (ΑΔΑ:62Θ5ΩΛΚ-ΝΝ2), 484/2019 (ΑΔΑ:61ΚΝΩΛΚ-Τ5Ξ) και 153/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ58ΩΛΚ-9ΨΔ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 30-11-2020.

2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Με την αρ. πρωτ. 44994/06-11-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 30-06-2020, για τους παρακάτω λόγους :

1. Με την αριθ. πρωτ. 191042/733/18-9-2020 απόφαση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, το μεγαλύτερο μέρος μηχανημάτων και προσωπικού της εταιρείας δεσμεύτηκε για χρονικό

διάστημα πλέον των δύο μηνών, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των άλλων αναληφθέντων εργασιών.

2. Οι δύσκολες συνθήκες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση εργασιών του έργου.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων προτείνει για τους παραπάνω λόγους την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι 31-05-2021.

Μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έως την 31-05-2021.

Λαμία, -11-2020
Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

Απόφαση Συμβουλίου
Λαμία,2020
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση-υπόμνημα της υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 19/2018 μελέτη προϋπολογισμού 613.800,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 58/2018 (ΑΔΑ:Ω9Α3ΩΛΚ-5ΜΦ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017, με Κ.Α. 30.7323.0024 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 310.000,00 €.
4. Με την αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ:ΩΖ8ΡΩΛΚ-ΔΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ποσού 310.000,00 €.
5. Την 16-07-2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 406/2018 (ΑΔΑ:72ΖΠΩΛΚ-66Μ, ΑΔΑΜ:18ΑWRD004030444) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 7124/151768/08-10-2017 (ΑΔΑ:69ΨΡΟΡ10-66Ω) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Διοίκησης.
6. Η αριθ. 59962/14-12-2018 (ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ004202450) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 262.339,52€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
8. Με τις αρ. 292/2019 (ΑΔΑ:62Θ5ΩΛΚ-ΝΝ2), 484/2019 (ΑΔΑ:61ΚΝΩΛΚ-Τ5Ξ) και 153/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ58ΩΛΚ-9ΨΔ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 30-11-2020.

2. Λόγοι Παράτασης Προθεσμίας

Με την αρ. πρωτ. 44994/06-11-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 30-06-2020, για τους παρακάτω λόγους :

3. Με την αριθ. πρωτ. 191042/733/18-9-2020 απόφαση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, το μεγαλύτερο μέρος μηχανημάτων και προσωπικού της εταιρείας δεσμεύτηκε για χρονικό

διάστημα πλέον των δύο μηνών, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των άλλων αναληφθέντων εργασιών.

4. Οι δύσκολες συνθήκες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση εργασιών του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έως την 31-05-2021.

-11-2020
Η συντάξασα

-11-2020
Ο προϊστάμενος τμήματος

-11-2020
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.