

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία  
Τηλ.: 2231351553  
Ηλ. Ταχυδρ.: [alexrouha@lamia-city.gr](mailto:alexrouha@lamia-city.gr)

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραϊσκού  
Προς  
το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

#### 1. Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ: 91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 02-11-2020.

#### 2. Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 38694/01-10-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 02-03-2021 (120 ημερολογιακές ημέρες), λόγω των ασυνήθιστα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στον τόπο κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες σε τμήμα του υπό κατασκευή ανωτέρω έργου (αριθ. πρωτ. υποβληθείσας δήλωσης λόγω ανωτέρας βίας : 38151/29-09-2020) και για την σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε.

Με το αριθ. 2250/26-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΠ7ΛΗ-ΜΩΑ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 02-03-2021.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 02-03-2021 για τους ανωτέρω λόγους.

Μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαι

Τη λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 02-03-2021.

Λαμία,        -        -2020  
Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Ευθύμιος Κ. Καραϊσκος

---

Απόφαση Συμβουλίου  
Λαμία,        -        -2020  
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία  
Τηλ.: 2231351553  
Ηλ. Ταχυδρ.: [alexrouha@lamia-city.gr](mailto:alexrouha@lamia-city.gr)

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  
Προς  
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση-υπόμνημα της υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

#### 1. Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 285.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30/09/2019 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,43 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 376/2019 (ΑΔΑ: 91Ξ3ΩΛΚ-7ΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Την 07/04/2020 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 146.983,00 € με τον Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης την 02-11-2020.

#### 2. Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 38694/01-10-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 02-03-2021 (120 ημερολογιακές ημέρες), λόγω των ασυνήθιστα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στον τόπο κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα να προκληθούν βλάβες σε τμήμα του υπό κατασκευή ανωτέρω έργου (αριθ. πρωτ. υποβληθείσας δήλωσης λόγω ανωτέρας βίας : 38151/29-09-2020) και για την σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε.

Με το αριθ. 2250/26-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΠ7ΛΗ-ΜΩΑ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 02-03-2021.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας», αναδόχου «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 02-03-2021.

.....-.....-2020  
Η συντάξασα

.....-.....-2020  
Ο προϊστάμενος τμήματος

.....-.....-2020  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.