

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

Υπόμνημα – Εισήγηση
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

τον Δήμαρχο κ. Καραϊσκό Ευθύμιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2018 μελέτη προϋπολογισμού 410.634,44 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 440/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 26-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΚ-ΣΒ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.
4. Η αρ. 22398/03-06-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005051966) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 224.729,89€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 486/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 28/4/2020.
6. Με την αρ. 100/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 26/8/2020.
7. Με την αρ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛΚ-ΖΥΖ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 3η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 25/10/2020.
8. Με την αρ. 37653/25-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.
9. Με την αρ. 227/2020 (ΑΔΑ: 69ΓΜΩΛΚ-8ΟΝ) Απόφαση Δ.Σ. συστήθηκε επιτροπή διαπίστωσης βλαβών του έργου λόγω καιρικών φαινομένων.
10. Με την αρ. 37466/25-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε τέταρτη παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-01-2021.
11. Με το από 15-10-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καταγράφηκαν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η τέταρτη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 157 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες

που έχουν διαπιστωθεί στο έργο και να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες οι οποίες αφορούν στην ολοκλήρωση του στεγάστρου στον αύλιο χώρο και έχουν καθυστερήσει λόγω των βλαβών που προέκυψαν.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-01-2021, για το έργο ««Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.

Λαμία, 20 – 10 – 2020
Ο συντάξας

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 20 – 10 – 2020
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραϊσκού Ευθύμιου

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2018 μελέτη προϋπολογισμού 410.634,44 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 440/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 26-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΚ-ΣΒ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.
4. Η αρ. 22398/03-06-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005051966) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 224.729,89€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 486/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 28/4/2020.
6. Με την αρ. 100/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 26/8/2020.
7. Με την αρ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛΚ-ΖΥΖ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 3η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 25/10/2020.
8. Με την αρ. 37653/25-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε αποζημίωση λόγω βλαβών στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.
9. Με την αρ. 227/2020 (ΑΔΑ: 69ΓΜΩΛΚ-8ΟΝ) Απόφαση Δ.Σ. συστήθηκε επιτροπή διαπίστωσης βλαβών του έργου λόγω καιρικών φαινομένων.
10. Με την αρ. 37466/25-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε τέταρτη παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-01-2021.
11. Με το από 15-10-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καταγράφηκαν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η τέταρτη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 157 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες

που έχουν διαπιστωθεί στο έργο και να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες οι οποίες αφορούν στην ολοκλήρωση του στεγάστρου στον αύλιο χώρο και έχουν καθυστερήσει λόγω των βλαβών που προέκυψαν.

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-01-2021, για το έργο ««Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.

Λαμία, – 10 – 2020
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία

Ο Πρόεδρος