

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Μονώσεις δωμαίων στο ΕΠΑΛ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 78/2019 μελέτη προϋπολογισμού 186.218,84 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 416/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 31-01-2020 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 254/2020 (ΑΔΑ: Ω31ΓΩΛΚ-Τ9Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Ιωάννης Πατσούρας.
4. Η αρ. 37803/28-09-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007381605) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 102.631,80€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (120) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με την αρ. 157/04-01-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 27-03-2021.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στεγάνωσης στο δώμα του κτιρίου οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των πρόσφατων υγρών καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 27-03-2021, για το έργο ««Μονώσεις δωμαίων στο ΕΠΑΛ», αναδόχου Ιωάννη Πατσούρα.

Λαμία, 05 – 01 – 2021  
Ο συντάξας

Λαμία, 05 – 01 – 2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός