

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ».

1) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 56/2020 μελέτη προϋπολογισμού 61.700,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΔΩΛΚ-762) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7321.0014 με πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ.
3. Με την αρ. 452/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΝΦΩΛΚ-ΟΩΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.
4. Την 10^η-11-2020 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου και με την αρ. 573/2020 (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007969083, ΑΔΑ: ΩΛΝ4ΩΛΚ-ΧΜΨ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,23%.
5. Η αρ. 2058/20-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008028773) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.728,90 € πλέον ΦΠΑ 24% = 7.614,94 €, σύνολο = 39.343,84 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με τις αρ. 2129/20-01-2021 και 2654/25-01-2021 αποφάσεις ΔΥΤΕ ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.
7. Με την αρ. 2603/29-01-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
8. Με την αρ. 4591/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΞΚΩΛΚ-ΕΟ4) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Με την αρ. 8867/04-03-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών

2) Λόγοι της παράτασης

Η παράταση προθεσμίας αιτείται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και πανδημίας covid 19, συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την εκτέλεση των εργασιών και την προμήθεια υλικών.

Εισηγούμαστε

Τη λήψη Απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» κατά τρεις (3) μήνες, δηλ έως την 20-08-2021 .

Λαμία, 18 – 03 – 2021
Η Συντάξασα

Λαμία, 18 – 03 – 2021
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός