



ΑΠΟ : **Ν&Σ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»**

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διενέργεια της δημοπρασίας έγινε την 20/03/2020 και η σύμβαση υπεγράφη την 08/09/2020 με προβλεπόμενη περαίωση εργασιών την 14/11/2021.

Ακολούθως έγιναν οι υποβολές υλικών προς έγκριση και οι ανάλογες ενέργειες της Υπηρεσίας . Όπως γνωρίζετε, η παγκόσμια κατακόρυφη αύξηση ζήτησης πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τη δυσκολία διακίνησης και μεταφοράς, οδήγησε σε εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των απαραίτητων πρώτων υλών, στα εργοστάσια επεξεργασίας και παραγωγής υλικών. Επιπλέον η πανδημία COVID-19, που έχει επηρεάσει τη ζωή και την καθημερινότητα όλων, επιβράδυνε λόγω νόσησης προσωπικού, και τους ρυθμούς επεξεργασίας και συναρμολόγησης των πρώτων υλών, οπότε και την παραγωγή υλικών όπως προφίλ αλουμινίου, μονωτικά υλικά, φωτιστικά σώματα. Ανάλογη είναι η κατάσταση στους τελικούς διαχειριστές-εργαστήρια, προς ενσωμάτωση υλικών. Αυτή η ιδιαίτερα επιβαρυντική κατάσταση, λειτουργώντας συνδυαστικά με τον χρόνο παραγγελίας των εν γένει υλικών, που συνέπεσε με τις διακοπές Αυγούστου, οδήγησε σε καθυστέρηση , χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, παραλαβής και εν τέλει ενσωμάτωσης υλικών στο έργο.

Επιπλέον, λόγω της καθημερινής λειτουργίας όλων των αιθουσών του σχολείου και για αποφυγή συνύπαρξης μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο με εργατοτεχνίτες όσο με ευαίσθητα και επικίνδυνα υλικά, ιδιαίτερα σε συνθήκες κατά το δυνατόν αποφυγής συνάθροισης για εξάπλωση COVID -19, δεν είναι ασφαλής η παράδοση όλου ή μεγάλων τμημάτων σχολείου για εκτέλεση εργασιών παράλληλα με τη λειτουργία του σχολείου. Οι εργασίες είναι εφικτό να εκτελεστούν κατά την αργία Σαββατοκύριακων σε χρόνους που θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου. Η συνθήκη αυτή δεν αποτελεί με κανένα τρόπο συμβατική μας υποχρέωση παρόλα αυτά όμως είναι μονοσήμαντη ρύθμιση για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και της πλήρους λειτουργίας του σχολείου.

Ζητούμε λοιπόν, την απαραίτητη αλλά και κυρίως εύλογη παράταση περαίωσης εργασιών του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την **14/2/2021**,

ώστε εκμεταλλευόμενοι και την μη λειτουργία των σχολείων σε αργίες και διακοπές, να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της σύμβασης, επιφυλασσόμενοι δε για επιπλέον αίτηση παράτασης, εάν συνθήκες μη προβλεπόμενες δυσχεράνουν την προώθηση των εργασιών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Γλυφάδα, 29/09/2021

Για την εταιρεία

Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 7 - ΓΛΥΦΑΔΑ 166 74
ΤΗΛ.: 210 - 96 02 537 - email: sgeorga@tee.gr
ΑΦΜ: 997958051 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ