

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια υπάλληλος : Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ.: 22313 51550
Email: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή
--

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραϊσκό

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 7/2020 μελέτη προϋπολογισμού 295.100,00 (με ΦΠΑ 24%)..
2. Με την αρ. 35/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.
4. Με την απόφαση 519/2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007791965) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου
5. Με την αριθμ. πρωτ. 228357/02-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΝΠ3ΟΡ10-4Ψ1) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 519/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων
6. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 52003 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 152.456,41€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18-06-2021.
7. Με την αρ. 368 /2021 (ΑΔΑ: ΩΦΝ4ΩΛΚ-ΛΦ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 18-9-2021, λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριληφθούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε τμήμα του έργου που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός»,
8. Με την αρ. 583 /2021 (ΑΔΑ: 6Μ84ΩΛΚ-6ΜΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου, λόγω της ανάγκης υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης

ώστε να συμπεριληφθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός» σε τμήμα του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 18-12-2021.

9. Την 29-09-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 39185 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου για ποσόν 75.076.88€ (με ΦΠΑ 24%)

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ.44831/3-11-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες έως την 18/02/2022, λόγω της ανάγκης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών και για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου, λόγω της ανάγκης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών και για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών, κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 18-02-2022.

Η αρμόδια υπάλληλος

Ο προϊστάμενος τμήματος

Η Αναπλ. Πρ/νη Δνσης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

Φούντας Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχ/κός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός

