



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
προς  
την Οικονομική Επιτροπή**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 14/2019, τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» και προϋπολογισμό 1.410.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 154.3.3/2019 (ΑΔΑ:ΩΩΔΕ46Ψ844-ΒΚ9) Απόφαση Ένταξης του Πράσινου Ταμείου στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» Άξονας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».
3. Η απόφαση 198/2019 της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η με αρ. πρωτ. 13903/02.04.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 602.599,43€ με ΦΠΑ
5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από α) πιστώσεις του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (ποσό: 425.945,00€) και β) από Δημοτικούς Πόρους (ποσό: 176.654,43€), με Κ.Α. 30.7322.0019.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 27.11.2020.
7. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.04.2021 με την αρ. 298/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6077ΩΛΚ-3ΓΜ)
8. Δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.09.2021 με την αρ. 285/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΑΨΖΩΛΚ-Φ9Ψ)
9. Δόθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31.01.2022 με την αρ. 631/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΠΖΕΩΛΚ-3ΜΕ)

10. Με την από 29.12.2021 (αρ.πρωτ.54481) αίτηση του αναδόχου ζητείται εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες (90 ημερολογιακές ημέρες) ήτοι έως την 30.04.2022 λόγω διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης 1ου ΑΠΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν, αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες, αλλά και για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού που εκκρεμεί λόγω καθυστερήσεων παράδοσης εξαιτίας της πανδημίας

#### ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας ζητείται λόγω διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης 1ου ΑΠΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν, αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και απρόβλεπτες συμπληρωματικές εργασίες, αλλά και για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού που εκκρεμεί λόγω καθυστερήσεων παράδοσης εξαιτίας της πανδημίας.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά εννενήντα (90) ημέρες ήτοι έως την **30.04.2022**, για τους ως άνω λόγους.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄