



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
προς  
την Οικονομική Επιτροπή**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ»**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 20/2020, τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» και προϋπολογισμό 350.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 489/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
3. Η απόφαση 476/20120της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η με αρ. πρωτ. 30641/27.07.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 167.575,39€ με ΦΠΑ
5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7322.0004.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.01.2020.
7. Με την από 23.12.2021 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες (90 ημερολογιακές ημέρες) ήτοι έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.

**ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά εννενήντα (90) ημέρες ήτοι έως την **22.04.2022**, για τους ως άνω λόγους.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄