


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129



ΛΑΜΙΑ, 18 / 01 / 2022

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» με την υπ' αριθμ. 52003/21-12-2020 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18/6/2021.

Με την υπ' αριθμ. 368/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ως τις 18/09/2021.

Με την υπ' αριθμ. 583/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ως τις 18/12/2021.

Με την υπ' αριθμ. 751/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ως τις 18/02/2022.

Λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών και για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών, παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 18/05/2022.

Υπόψη: κας. ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
κας. ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.