



SPARTACON
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ.
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έργο: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ»
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 180140
Ημ/νια Σύμβασης 25/10/2021
Αρ.Πρωτ.Σύμβασης :43364
Προϋπολογισμός σύμβασης: 493.490,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ: 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Π.: 46528/12.11.2021

Κυρία,ε

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος λήγει την 23/03/2022.
Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν την εξέλιξη των εργασιών του έργου οι οποίες για να εκτελεσθούν και να ολοκληρωθούν έντεχνα απαιτούν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που δεν συναντώνται κατά τους χειμερινούς μήνες,

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

της θετικής υπηρεσιακής εισήγησης και της έκδοσης απόφασης συμφώνως του άρθρου 147 του ν.4412/2016, παράτασης του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως και την 31/07/2022 άνευ δικής μας υπαιτιότητας με αναθεώρηση.

Το χρονικό διάστημα της συνολικής παράτασης θα διαμορφωθεί σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες θα είναι δηλαδή μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης που ορίστηκε σε ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ημερολογιακές ημέρες και το αίτημά μας είναι εμπρόθεσμο.

Από την πλευρά μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

ΔΑΦΝΗ 21/02/2022

Με τιμή,

**Για την ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ
Τζωρτζάκη Αγγελική
Διαχειρίστρια**