

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: 3^η Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ.63/2020 μελέτη προϋπολογισμού 71.300,00 (με ΦΠΑ 24%)..
2. Με την αρ. 208/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7336.0025.
4. Με την απόφαση 438/2021 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD008828605) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου
5. Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29936 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 34.683,00 € (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18-10-2021.
6. Με την αρ. 651 /2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΖΩΛΚ-Ε5Ρ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/01/2022 λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των υλικών.
7. Με την αρ. 835 /2021 (ΑΔΑ: 6ΕΤΒΩΛΚ-ΙΤ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/04/2022 λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο κέντρο της πόλης ταυτόχρονα με τις εργασίες εορταστικού φωτισμού, και τις αναμενόμενες δυσκολίες στην πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών λόγω της χειμερινής περιόδου

Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ.9666/1413/22 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες έως την 15/06/2022, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης υπολοίπων εργασιών, καθώς και σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης υπολοίπων εργασιών, και σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 15/06/2022.

Η αρμόδια υπάλληλος

Ο προϊστάμενος τμήματος

Η Αναπλ. Πρ/νη Δνσης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

Φούντας Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχ/κός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός