

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 12/2020 μελέτη προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ762) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7323.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 205/2020 (ΑΔΑ:614ΙΩΛΚ-Μ47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 15-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 489/2020 (ΑΔΑ:Ψ0Χ3ΩΛΚ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008107452) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
6. Την 08-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 9290 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008254711) σύμβαση του έργου για ποσό 223.918,42€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 03-09-2021.
7. Με τις αρ. 563/2021 (ΑΔΑ:6ΒΖ5ΩΛΚ-0ΑΦ) και 14/2022(ΑΔΑ:Ψ8ΠΚΩΛΚ-ΑΦ3) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 04-05-2022.

2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 12334/01-04-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 02-08-2022.

Η παράταση προθεσμίας του έργου για ενενήντα (90) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες έως 02-08-2022 προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους:

- α. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
- β. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις-παγετός) κατά τους χειμερινούς μήνες

γ. Τις δυσκολίες εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε μεγάλη αύξηση στις τιμές των υλικών και του πετρελαίου

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» έως την 02-08-2022.

-04-2022

Η συντάξασα

-04-2022

Ο προϊστάμενος τμήματος

-04-2022

Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.