

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 4/2019 μελέτη προϋπολογισμού 619.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 106/2020 (ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΛΚ-3ΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Φιλόδημος II, με Κ.Α. 61.7326.0004 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 55/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΠΖΩΛΚ-ΘΔΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμό 434/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 195977/26-10-2020 (ΑΔΑ: 91ΓΣΟΡ10-ΒΙΕ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Παναγιώτη Γώγο.
6. Την 22-01-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 2401 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008037303) σύμβαση του έργου για ποσό 427.179,88€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 21-04-2021.
7. Με την αρ. 230/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΑΨΩΛΚ-Σ1Ι) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 21-10-2021.

8. Με την αρ. 652/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΧΒΩΛΚ-Ω91) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-02-2022.
9. Με την αρ. 43/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ78ΩΛΚ-Α7Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-05-2022.

#### Παράταση προθεσμίας

Με την αριθ. 15138/21-04-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 21-08-2022, τρεις (3) μήνες.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, λόγω εργασιών που απαιτήθηκαν για λόγους ασφάλειας και καλής λειτουργίας του έργου και για την ολοκλήρωση αυτών, καθώς και την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 21/08/2022.

Λαμία 09-05-2022  
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία 09-05-2022  
Ο προϊστάμενος τμήματος

Λαμία 09-05-2022  
Ο προϊστάμενος Δνσης

Ζωή Κακανά  
Πολιτικός μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων μηχανικός