



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς
την Οικονομική Επιτροπή**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ»**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 20/2020, τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» και προϋπολογισμό 350.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 489/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
3. Η απόφαση 476/20120της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η με αρ. πρωτ. 30641/27.07.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 167.575,39€ με ΦΠΑ
5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7322.0004.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.01.2020.
7. Με την από 23.12.2021 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 12/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9ΨΡΣΩΛΚ-2ΘΣ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.
8. Με την από 14.03.2022 (αρ.πρωτ. 9697) αίτηση του αναδόχου ζητείται εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 3 μήνες έως την 22.07.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Για την τοποθέτηση των παιχνιδιών δραστηριοτήτων και του απαραίτητου τάπητα ασφαλείας η προμήθεια και εγκατάσταση εκκρεμεί εξ αιτίας καθυστερήσεων παράδοσης λόγω πανδημίας.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως την **22.07.2022**.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄