



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
προς  
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 54/2021, τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και προϋπολογισμό 157.000,00 € με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 286/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
3. Η απόφαση 493/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η με αρ. πρωτ. 47560/18.11.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 76.452,16€ με ΦΠΑ
5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7321.0032
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16.04.2022.
7. Με την από 16.04.2022 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 12/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9ΨΡΣΩΛΚ-2ΘΣ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.
8. Με την από 06.04.2022 (αρ.πρωτ. 13035) αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30.09.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

#### ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Απαιτείται η τοποθέτηση των "μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION" που εκκρεμούν εξαιτίας καθυστερήσεων παράδοσης λόγω πανδημίας, αλλά και για τον έλεγχο επιμετρήσεων και την σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έως την **30.09.2022**.

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη  
αρχιτέκτων μηχανικός  
με βαθμό Α΄