

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία  
Τηλ.: 2231351553  
Ηλ. Ταχυδρ.: [alexrouha@lamia-city.gr](mailto:alexrouha@lamia-city.gr)

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

#### 1. Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθμό 24/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 88.000,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, στο ΜΕΤΡΟ 19: Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER), ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ.) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Ο Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011013044.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 19/02/2021 όπου υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 48,83 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Με την αριθμό 439/2021 (ΑΔΑ:ΨΡΦΟΩΛΚ-ΔΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Την 07/10/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 40690 Σύμβαση για ποσόν 45.030,53€ με τον Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 07/10/2021 ορίζονταν σε 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 04/04/2022.

## 2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 8219/02-03-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 04-06-2022, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, παγετός) και την ανάγκη σύνταξης-έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Με την αριθ. 903/27-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΗΓ7ΛΗ-ΛΟΞ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 04-06-2022.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έως την 04-06-2022.

03-05-2022  
Η συντάξασα

-05-2022  
Ο προϊστάμενος τμήματος

-05-2022  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.