


ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 23 / 05 / 2022



ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2937/26-01-2022 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 24/06/2022.

Για την πρόοδο των εργασιών κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, τόσο για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών , όσο και για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση του εν λόγω έργου. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε αναμονή παράδοσης από την ΔΕΥΑΛ των παροχών ύδρευσης , επομένως παρόλο που τα εσωτερικά δίκτυα έχουν ήδη κατασκευαστεί δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε πλήρως τις εργασίες των συστημάτων πυρόσβεσης λόγω της αδυναμίας κατασκευής των εξωτερικών δικτύων παροχής.

Με βάση λοιπόν τα όσα προαναφέραμε , ζητούμε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 24/09/2022.

Υπόψη: κου. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κου. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.