

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 124/2021 μελέτη προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 654/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 03-11-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 837/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ17ΩΛΚ-Θ4Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Προβόπουλος Γεώργιος.
4. Η αρ. 2937/26-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009962234) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 128.417,97€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 25-06-2022..
5. Με την αρ. 18772/23-05-2022 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-09-2022.

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης των προβλεπόμενων νέων δικτύων πυρόσβεσης με το δίκτυο ύδρευσης και οι

πρόσθετες εργασίες αποπεράτωσης τελειωμάτων του κτιρίου που προέκυψαν μετά την ανάθεση του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-09-2022, για το έργο «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου.

Λαμία, 23 – 05 – 2022  
Οι συντάξαντες

Λαμία, 23 – 05 – 2022  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Θεόδωρος Φούντας  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός