

Task Name	Διάρκεια	Έναρξη	Λήξη	20	Μάρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιουλ.	Αύγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοέμ.	Δεκ.	Ιαν.	Φεβ.	Μάρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιουλ.	Αύγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοέμ.	Δεκ.	Ιαν.	Φεβ.	Μάρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιουλ.	Αύγ.	Τριμ. 2 2020	Τριμ. 3 2020	Τριμ. 4 2020	Τριμ. 1 2021	Τριμ. 2 2021	Τριμ. 3 2021	Τριμ. 4 2021	Τριμ. 1 2022	Τριμ. 2 2022	Τριμ. 3 2022	Τριμ. 4 2022	Τριμ. 1 2023	Τριμ. 2 2023	Τριμ. 3 2023
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	1246 ημέρες	Παρ. 27/3/20	Πέμ. 24/8/23	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ																																											
2	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1 ημέρα	Παρ. 27/3/20	Παρ. 27/3/20	◆ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																																											
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	90 ημέρες	Παρ. 27/3/20	Τετ. 24/6/20	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ																																											
4	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ	340 ημέρες	Πέμ. 25/6/20	Κυρ. 30/5/21	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ																																											
5	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	339 ημέρες	Δευτ. 27/7/20	Τετ. 30/6/21	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																																											
6	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ	320 ημέρες	Πέμ. 1/7/21	Δευτ. 16/5/22	ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 460 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ																																											
7	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	400 ημέρες	Τετ. 1/12/21	Τετ. 4/1/23	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																																											
8	ΥΔΡΕΥΣΗ	450 ημέρες	Κυρ. 30/1/22	Δευτ. 24/4/23	ΥΔΡΕΥΣΗ																																											
9	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	700 ημέρες	Δευτ. 27/7/20	Πέμ. 20/10/22	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																																											
10	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	200 ημέρες	Παρ. 7/10/22	Δευτ. 24/4/23	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ																																											
11	ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	400 ημέρες	Πέμ. 31/3/22	Πέμ. 4/5/23	ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ																																											
12	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	90 ημέρες	Τετ. 26/8/20	Πέμ. 5/1/23	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ																																											
13	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	330 ημέρες	Δευτ. 30/5/22	Δευτ. 24/4/23	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ																																											
14	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ	300 ημέρες	Τρί. 5/7/22	Κυρ. 30/4/23	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ																																											
15	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	240 ημέρες	Πέμ. 27/8/20	Παρ. 13/5/22	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ																																											
16	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	210 ημέρες	Τρί. 5/7/22	Σάβ. 29/4/23	ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ																																											
17	ΤΗΛΕΦΩΝΑ - DATA	300 ημέρες	Τρί. 5/7/22	Κυρ. 30/4/23	ΤΗΛΕΦΩΝΑ - DATA																																											
18	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - RTV	300 ημέρες	Δευτ. 30/5/22	Σάβ. 25/3/23	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - RTV																																											
19	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	300 ημέρες	Δευτ. 30/5/22	Σάβ. 25/3/23	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ																																											
20	ΜΕΓΑΦΩΝΑ	330 ημέρες	Δευτ. 30/5/22	Δευτ. 24/4/23	ΜΕΓΑΦΩΝΑ																																											
21	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	420 ημέρες	Δευτ. 27/7/20	Τετ. 15/6/22	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																																											
22	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	300 ημέρες	Δευτ. 31/8/20	Πέμ. 16/6/22	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ																																											
23	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)	80 ημέρες	Σάβ. 4/2/23	Δευτ. 24/4/23	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)																																											
24	ΜΟΝΩΣΕΙΣ	800 ημέρες	Τετ. 24/2/21	Πέμ. 4/5/23	ΜΟΝΩΣΕΙΣ																																											
25	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ	400 ημέρες	Πέμ. 31/3/22	Πέμ. 4/5/23	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ																																											
26	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	100 ημέρες	Παρ. 5/5/23	Σάβ. 12/8/23	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ																																											
27	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	200 ημέρες	Πέμ. 5/1/23	Κυρ. 23/7/23	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ																																											
28	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	200 ημέρες	Κυρ. 15/1/23	Τετ. 2/8/23	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																																											
29	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	90 ημέρες	Παρ. 5/5/23	Τετ. 2/8/23	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																																											
30	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΟΥ	102 ημέρες	Δευτ. 15/5/23	Πέμ. 24/8/23	ΔΟΚΙΜΕΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΟΥ																																											
31	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	508 ημέρες	Δευτ. 4/4/22	Πέμ. 24/8/23	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ																																											
32	ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ημέρα	Δευτ. 4/4/22	Δευτ. 4/4/22	◆ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																																											
33	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ	327 ημέρες	Τρί. 5/4/22	Σάβ. 25/2/23	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ																																											
34	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	20 ημέρες	Παρ. 6/1/23	Τετ. 25/1/23	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ																																											
35	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	10 ημέρες																																														