

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία  
Τηλ.: 2231351553  
Ηλ. Ταχυδρ.: [alexrouha@lamia-city.gr](mailto:alexrouha@lamia-city.gr)

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα:** Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας».

#### 1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 12/2020 μελέτη προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ762) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7323.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 205/2020 (ΑΔΑ:614ΙΩΛΚ-Μ47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 15-07-2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 489/2020 (ΑΔΑ:ΨΟΧ3ΩΛΚ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008107452) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
6. Την 08-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 9290 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008254711) σύμβαση του έργου για ποσό 223.918,42€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 03-09-2021.
7. Με τις αρ. 563/2021 (ΑΔΑ:6ΒΖ5ΩΛΚ-0ΑΦ), 14/2022(ΑΔΑ:Ψ8ΠΚΩΛΚ-ΑΦ3) και 220/2022 (ΑΔΑ:Ψ9Λ2ΩΛΚ-ΕΡΖ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 02-08-2022.

#### 2. Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 26120/05-07-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31-10-2022, για τους παρακάτω λόγους :

- α. Με την παρούσα επιδημιολογική κατάσταση και την ανάγκη να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19 στους εργασιακούς χώρους, δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών του έργου.
- β. Η διεθνής ενεργειακή κρίση που προκάλεσε την αλματώδη αύξηση των τιμών των υλικών και σύμφωνα με το Ν. 4938 άρθρο 153 «*κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο*

*έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».*

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» έως την 31-10-2022.

-07-2022  
Η συντάξασα

-07-2022  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.