



SPARTACON
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ.
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Έργο: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ»
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 180140
Ημ/νια Σύμβασης 25/10/2021
Αρ.Πρωτ.Σύμβασης :43364
Προϋπολογισμός σύμβασης: 493.490,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ: 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Π.: 46528/12.11.2021

Κυρία,ε

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος λήγει την 31/07/2022.
Λόγω της προκύψασας ανάγκης εκτελέσεως απαραίτητων και αναγκαίων υπερσυμβατικών ποσοτήτων και εξωσυμβατικών εργασιών, που χρήζουν σύνταξης και εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Α.Π.Ε., και λαμβανομένων υπόψιν της περιόδου διακοπών θέρους μηνός Αυγούστου των εργαζομένων της χώρας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

της θετικής υπηρεσιακής εισήγησης και της έκδοσης απόφασης συμφώνως του άρθρου 147 του ν.4412/2016, παράτασης του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών από της εγκριτικής σας απόφασεως και σε κάθε περίπτωση έως και την 08/10/2022 άνευ δικής μας υπαιτιότητας με αναθεώρηση.

Από την πλευρά μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

ΔΑΦΝΗ 23/06/2022

Με τιμή,

**Για την ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ
Τζωρτζάκη Αγγελική
Διαχειρίστρια**

