

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Θεόδωρος Φούντας

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών».

A) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 124/2021 μελέτη προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 654/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 03-11-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 837/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ17ΩΛΚ-Θ4Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Προβόπουλος Γεώργιος.
4. Η αρ. 2937/26-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009962234) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 128.417,97€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 25-06-2022.
5. Με την αρ. 18772/23-05-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-09-2022.
6. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 321/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΨΡΘ1ΩΛΚ-ΤΤ6)
7. Με την αριθ. 431/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ για το εν λόγω έργο, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
8. Με το αριθ. 33108/22-08-2022 έγγραφο του ο ανάδοχος ζητά νέα παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι την 23-11-

2022, επικαλούμενος την ανάγκη σύνταξης και νέου ΑΠΕ για την «τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών και την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών»

B) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να α) να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στεγανότητας των νέων δικτύων πυρόσβεσης, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω κυρίως της αντίστοιχης καθυστέρησης τοποθέτησης υδρομετρητών από την ΔΕΥΑΛ και β) την διευθέτηση νέων ποσοτήτων, που αφορούν κυρίως τον 1^ο Παιδικό, μέσω της σύνταξης και έγκρισης ενός 2^{ου} ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 22-11-2022, για το έργο «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου.

Λαμία, 24 – 08 – 2022
Οι συντάξαντες

Λαμία, 24 – 08 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Θεόδωρος Φούντας
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός