

ΑΘΗΝΑ: 26 / 07 / 2022

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ40-Λ0026

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
τ.κ.35131 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22313 51553
FAX: 22310 22465

ΥΠΟΨΗ : κας ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑΣ, Επιβλέπουσας Μηχανικού
κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Επιβλέπωντος Μηχανικού
ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ : 3583 / 01.02.2021
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εν δυνάμει της από 01.02.2021 σύμβασης, αναλάβαμε την εκτέλεση του Έργου, με προθεσμία περάτωσης μετά και της εγκρίσεως παράτασης, στις 31.08.2022.

Θα θέλαμε ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών, κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τους κάτωθι λόγους:

1. Τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ).
2. Αδυναμία σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου λόγω έλλειψης παρόχου.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών του Έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων(4) μηνών, ήτοι μέχρι 31.12.2022

Με εκτίμηση
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ