



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Θεόδωρος Φούντας

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών**»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών».

Α) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 124/2021 μελέτη προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 654/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 03-11-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 837/2021 (ΑΔΑ: ΩΧ17ΩΛΚ-Θ4Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο Προβόπουλος Γεώργιος.
4. Η αρ. 2937/26-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV009962234) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 128.417,97€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 25-06-2022..
5. Με την αρ. 18772/23-05-2022 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23-09-2022. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 321/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
6. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (128.417,97€ με ΦΠΑ) υπεγράφη στις 12/07/2022 και εγκρίθηκε με την αριθ. 431/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

7. Με την αρ. 33108/22-08-2022 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε 2^η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες αυτή τη φορά, μέχρι την 22-11-2022. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 497/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
8. Με την αριθ. 42240/21-10-2022 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά νέα (3^η) παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2022 επικαλούμενος την «ανάγκη σύνταξης νέου (2^{ου}) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών»

Β) Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να α) ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης των προβλεπόμενων νέων δικτύων πυρόσβεσης με το δίκτυο ύδρευσης μετά την ολοκλήρωση των και των νέων εργασιών της ΔΕΥΑΛ, β) να ολοκληρωθούν οι δοκιμές στεγανότητας των δικτύων πυρόσβεσης και γ) να συνταχθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2022, για το έργο «Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου.

Λαμία, 26 – 10 – 2022
Οι συντάξαντες

Θεόδωρος Φούντας
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 26 – 10 – 2022
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων
κ.α.α.

Σωτήριος Ρίζος
Αρχιτέκτων Μηχανικός