

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231045129

ΛΑΜΙΑ, 29 / 11 / 2022


ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ»

Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με την από 05/01/2022 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 2/8/2022. Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.419/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , δόθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι και την 31/12/2022.

Καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και λόγω της ανάγκης για σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εκτελεσθέντων εργασιών , παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι ημέρες (120), ήτοι έως 29/04/2023.

Υπόψη: κ. ΡΙΖΟΥ ΣΩΤΗΡΗ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧ.