

ΑΘΗΝΑ: 22 / 11 / 2022

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ40-Λ0030

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,  
τ.κ.35131 – ΛΑΜΙΑ  
ΤΗΛ: 22313 51553  
FAX: 22310 22465

ΥΠΟΨΗ : κας ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑΣ, Επιβλέπουσας Μηχανικού  
κ. ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Επιβλέπωντος Μηχανικού

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ : 3583 / 01.02.2021

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εν δυνάμει της από 01.02.2021 σύμβασης, αναλάβαμε την εκτέλεση του Έργου, με προθεσμία περάτωσης μετά και της εγκρίσεως παράτασης, στις 31.12.2022.

Θα θέλαμε ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης των εργασιών, κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τους κάτωθι λόγους:

1. Τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ).
2. Αδυναμία σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου λόγω έλλειψης παρόχου.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών του Έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 30.04.2023.

Με εκτίμηση  
**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**