



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης
Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 14/2019, τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» και προϋπολογισμό 1.410.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 154.3.3/2019 (ΑΔΑ:ΩΩΔΕ46Ψ844-ΒΚ9) Απόφαση Ένταξης του Πράσινου Ταμείου στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» Άξονας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».
3. Η απόφαση 198/2019 της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η με αρ. πρωτ. 13903/02.04.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 602.599,43€ με ΦΠΑ
5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από α) πιστώσεις του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου (ποσό: 425.945,00€) και β) από Δημοτικούς Πόρους (ποσό: 176.654,43€), με Κ.Α. 30.7322.0019.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 27.11.2020.
7. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.04.2021 με την αρ. 298/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6077ΩΛΚ-3ΓΜ)
8. Δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.09.2021 με την αρ. 285/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΑΨΖΩΛΚ-Φ9Ψ)
9. Δόθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31.01.2022 με την αρ. 631/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΠΖΕΩΛΚ-3ΜΕ)

10. Δόθηκε 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.04.2022 με την αρ. 15/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΩΦΗΩΛΚ-5ΜΥ6)
11. Δόθηκε 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.07.2022 με την αρ. 289/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Φ6ΩΩΛΚ-Φ09)
12. Δόθηκε 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30.11.2022 με την αρ. 434/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:94ΑΙΩΛΚ-5ΗΘ)
13. Δόθηκε 7η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 28.02.2023 με την αρ. 645/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΝ85ΩΛΚ-ΛΛΚ)
14. Με την αριθ. πρωτ. 47590/29-11-2022 αίτησή της, η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά επιμήκυνση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 30-08-2023.

2. Λόγοι Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος

Η Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ' εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράτε στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του ου έργου «Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως την 30-08-2023 σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄