



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς
την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης
Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 54/2021, τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και προϋπολογισμό 157.000,00 € με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Η με αρ. 286/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
3. Η απόφαση 493/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η με αρ. πρωτ. 47560/18.11.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 76.452,16€ με ΦΠΑ
5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7321.0032
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16.04.2022.
7. Με την από 16.04.2022 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 12/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9ΨΡΣΩΛΚ-2ΘΣ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.
8. Με την αρ. πρωτ. 13035/06.04.2022 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ.291/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΩΧ9ΘΩΛΚ-6ΡΘ) παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30.09.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

9. Με την αρ. πρωτ. 47588/29.11.2022 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 532/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ:68ΓΦΩΛΚ-ΓΡ2) παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 31.12.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.
10. Με την αριθ. πρωτ. 47588/29-11-2022 αίτησή της, η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά επιμήκυνση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2023.

Λόγοι Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος

Η Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ' εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως την 30-06-2023 σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄