



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προς
την Οικονομική Επιτροπή**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας – 2.
Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατόδρομου & Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής Παρέμβασης –
Τμήμα: Κοινόχρηστοι Χώροι»**

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης
Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. Η μελέτη του έργου με αρ. 88/2020, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας – 2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατόδρομου & Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής Παρέμβασης – Τμήματα: α) Ποδηλατόδρομος β) Κοινόχρηστοι Χώροι» και συνολικό προϋπολογισμό 5.370.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Ο προϋπολογισμός των εργασιών του τμήματος β' (Κοινόχρηστοι Χώροι) της με αρ. 88/2020 μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.401.000,00€ με ΦΠΑ
3. Η με αρ. 334/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.
4. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του προγράμματος του «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΗΣΗ" με Κ.Α. 64.73223.0007
5. Η με αρ. πρωτ. 24607/24.06.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 1.466.533,99€ με ΦΠΑ
6. Το με αρ.1 πρακτικό (16.06.2021) Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,41% επί του τομολογίου της μελέτης.
7. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 20.04.2023.

8. Με την αριθ. πρωτ. 48880/06-12-2022 αίτηση, η ανάδοχος εταιρία ζητά επιμήκυνση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά 180 ημέρες.

2. Λόγοι Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος

Η Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ' εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας – 2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατόδρομου & Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής Παρέμβασης – Τμήμα: β) Κοινόχρηστοι Χώροι» αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε , κατά 180 ημέρες ήτοι έως την 17-10-2023 σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1^α του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Ο συντάξας

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός
με βαθμό Α΄