

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231024164
Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραϊσκού
Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, η από 08-01-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας», αναδόχου «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 70/2018 μελέτη προϋπολογισμού 607.600,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-ΓΖΖ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.
4. Την 12-12-2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΞΞΡ, ΑΔΑΜ:19ΑWRD004894725) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «MSCAT CIVIL WORKS».
6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004976152) σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 14-01-2020.
7. Με την από 13-12-2019 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι την 14-05-2020.
8. Με την αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΛΩΩΛΚ-ΥΒΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι την 14-05-2020.

2. Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 14765/14-04-2020 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως την 18-09-2020, λόγω των δύσκολων συνθηκών και των ληφθέντων μέτρων που επικρατούν στη χώρα μας από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 και κατά συνέπεια τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Η Υπηρεσία προτείνει την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 18-09-2020 για τους ανωτέρω λόγους.

Μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» έως την 18-09-2020.

Λαμία, - -2020
Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Ευθύμιος Κ. Καραϊσκάκης

Απόφαση Συμβουλίου
Λαμία, - -2020
Ο Πρόεδρος